



*COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE
PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE*

DOSSIER MISSIONE

ADEGUAMENTO DEL SITO DI DISCARICA DI ROMA "MALAGROTTA"
EU PILOT 9068/16

 **Commissario Unico alle Bonifiche**

 **CARABINIERI**
operiamo
dal 2017

**CHIUDERE I CONTENZIOSI
CON L'EUROPA,
BONIFICARE E RISANARE
I TERRITORI !**

in un lavoro
sinergico con tutti
i soggetti pubblici
agiamo per
l'interesse del
Paese

 **Comando Unità Forestali, Ambientali e
Agroalimentari Carabinieri**
Via Giosuè Carducci, 5
00187 Roma

Telefono:
06 4665.7080 - 7975
segreteria.bonifiche@governo.it



CAUSA EU PILOT 9068-16

DISCARICA DI MALAGROTTA DI ROMA CAPITALE

DPCM 18.02.2022

TARGET DELLA MISSIONE: 10%

È in corso la fase di aggiudicazione delle gare per l'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza del sito, l'assegnazione dei lavori avverrà entro maggio 2024

Con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del **18 febbraio 2022**, l'Ufficio del Commissario di Governo è stato incaricato della messa in sicurezza del sito di discarica di "**Malagrotta**" in Roma. Nel **2016 la Comunità Europea ha avviato una pre-procedura di infrazione (EU Pilot 2016-9068)** al fine di risolvere rapidamente il problema della "*chiusura*" della discarica ed evitare i procedimenti formali di infrazione. La Regione Lazio, in riscontro a quanto programmato dal Mite (POA "interventi per la tutela del territorio") ha presentato nel gennaio scorso una proposta di finanziamento pari ad **€ 249.976.321,28**, nel febbraio 2022 il Consiglio dei Ministri ha attribuito al Commissario Unico il compito di realizzare le operazioni necessarie all'adeguamento alla vigente normativa della discarica di Malagrotta **entro la fine del 2027**, anche al fine di chiudere il pre-contenzioso Europeo e scongiurare una sanzione in capo all'Italia. E' emersa fin da subito la necessità di coordinare le operazioni di messa a norma del sito al fine di velocizzare l'opera di messa in sicurezza, il tutto finalizzato a superare la pre - infrazione europea (PILOT 9068) e dare immediata attuazione alle opere e agli affidamenti per la regolarizzazione del sito di discarica di Malagrotta. Per questi compiti si è sviluppata in questi mesi una **fattiva e continua sinergia** fra tutti gli Organi istituzionali interessati, Statali e Territoriali, al fine di realizzare "*presto e bene*" questa opera indispensabile a dare sicurezza e benessere ai cittadini di Roma Capitale evitando possibili ulteriori esborsi dell'Erario statale in sanzioni da riconoscere all'UE.

Il sito di discarica presente nel territorio di Malagrotta, all'interno del comune di Roma (Roma Capitale), **occupa una superficie di 146 ettari con un perimetro di 5 km**. Il sito di discarica è attivo dalla metà degli anni 1970 ed ha cessato di ricevere rifiuti definitivamente dal 2013; nella discarica di Malagrotta sono stati conferiti e **abbancati almeno 45 milioni di tonnellate di rifiuti**. L'attività di chiusura ed adeguamento della discarica alla normativa di riferimento, che già da un punto di vista ingegneristico costituisce un'opera di grande complessità, rappresenta una indifferibile priorità in ragione dei primari obiettivi di protezione ambientale e di tutela della salute pubblica. **L'impianto di discarica (si ricorda che sul sito sono presenti anche altri impianti tecnologici per la gestione dei rifiuti) è di proprietà della Società privata E. Giovi S.r.l.** che, nel **2018**, dopo il sequestro dell'impianto intervenuto su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, **è stata posta in amministrazione giudiziaria (attuale amm.re giu.rio dott. Luigi Palumbo)**. Nel **2010**, con Ordinanza del Sindaco del Comune di Roma, **è stato imposto alla società di adottare una serie di azioni di tutela e salvaguardia ambientale**, volte a garantire l'efficacia dell'isolamento perimetrale e laterale della discarica. Nel **2016** la Commissione Europea **ha avviato la procedura di pre-contenzioso (EU Pilot n. 9068/16 ENVI) per inosservanza della Direttiva 1999/31/CE**, tali premesse evidenziano la complessità delle azioni intraprese e da intraprendere per il sito in oggetto a cura di questo Ufficio del Commissario Unico.

Fase 1 – Individuazione e investitura del Commissario di Governo e attività conoscitiva (gen 2022 > giu 2022)

Il **5 gennaio 2022** la Regione Lazio ha avanzato la **richiesta a questa Struttura di svolgere le funzioni di Commissario Governativo nell'ambito delle attività di chiusura ed adeguamento** della discarica di Malagrotta in rispetto alla normativa di riferimento. A questa richiesta l'Autorità Commissariale ha fornito la propria disponibilità per l'inizio delle attività propeedeutiche, anche nelle more della predisposizione di provvedimento governativo. Il **18 febbraio 2022 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina di questa Autorità di Governo quale Commissario** per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente della discarica di Malagrotta.

Una delle prime azioni avviate nell'ambito dell'attività Commissariale, in sinergia con tutti i soggetti coinvolti, è stata quella di applicare il principio eurocomunitario "*chi inquina paga*". In data **11 marzo 2022**, pertanto, la Regione Lazio, su indicazione dello scrivente, ha avviato l'**attivazione in giudizio per una azione di intervento di rivalsa nei confronti del soggetto proprietario del sito** e della Società E. Giovi S.r.l., contestualmente, questa Autorità Commissariale ha avviato le interlocuzioni necessarie con l'Amministrazione giudiziaria per acquisire tutta la documentazione amministrativa e tecnica disponibile che la E. Giovi S.r.l. stava facendo produrre nell'ambito delle attività di progettazione degli interventi di chiusura della discarica. La **Struttura Commissariale e l'Amministrazione giudiziaria hanno sviluppato un percorso condiviso** per tenere conto delle reciproche prerogative anche tramite interlocuzioni ed incontri a staff congiunti ("tavoli operativi": marzo, aprile e maggio).

Fase 2 – Sviluppo delle ipotesi progettuali e definizione rapporti con Amministrazione giudiziaria (giu 2022 – ago 2022)

Acquisita la documentazione conoscitiva e in parte progettuale, che è stata messa a disposizione nella sua interezza ad **agosto 2022**, la Struttura Commissariale **ha delineato le necessità di un intervento complesso e complessivo per addvenire alle attività di chiusura ed adeguamento alla normativa di riferimento** della discarica, prevedendo due linee di progettazione e conseguenti appalti al fine di snellire e comprimere al massimo i tempi, in particolare, sono stati previsti due progetti per due successivi appalti che vedranno la realizzazione delle seguenti opere:

Appalto A/ Progetto di Fattibilità Tecnica Economica

- Copertura Superficiale.

Appalto B/ Progetto di Fattibilità Tecnica Economica

- Nuova Cinturazione Perimetrale.

- Impianto di Raccolta e Trattamento del Percolato.
- Impianto di Raccolta e Trattamento del Biogas.

La scelta di suddivisione delle opere rappresenta una vera e propria milestone del progetto, in tal modo, con la nuova cinturazione perimetrale, si pongono anche le basi per avviare le azioni di salvaguardia ambientale, immediatamente oltre il confine della discarica. La Struttura Commissariale ha così predisposto, in **data 1 giugno 2022**, le relative **procedure di selezione per l'affidamento dei servizi di redazione dei due citati Progetti di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE)**; la richiesta di redazione dei n. 2 PFTE è stata formulata con la specifica previsione di essere allineata agli standard migliorativi proposti dal documento *“Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”* adottato dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili di concerto con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. I due PFTE hanno rappresentato l'analisi delle opere da realizzare, tenendo conto degli aspetti territoriali, e conterranno una maggiore quantità e qualità di dati rispetto ai PFTE “ordinari”. **Da ultimo, ma non per importanza, le linee guida sono uno strumento per valorizzare gli schemi di economia circolare e i requisiti ambientali nella scelta dei materiali.** I soggetti economici selezionati hanno così presentato la propria offerta tecnico-economica che è stata puntualmente e speditamente passata al vaglio dell'esame di congruità per la determinazione del corrispettivo, a seguito della quale sono stati sottoscritti i relativi atti contrattuali per consentire il tempestivo avvio delle progettazioni. Si evidenzia che la copertura economica relativa alla **redazione dei due PFTE per un totale di € 1.593.026,69** è stata possibile grazie all'utilizzo di fondi residui della Regione Lazio, proprio in considerazione della celerità necessaria alla realizzazione dell'opera.

Parallelamente, è proseguito il rapporto di interlocuzione con l'Amministrazione giudiziaria che, dopo il mese di maggio 2022, ha condotto in data **15 luglio 2022**, innanzi al **Prefetto di Roma**, alla **sottoscrizione di un protocollo di intesa tra il Commissario Governativo e l'Amministrazione giudiziaria di E. Giovi S.r.l.**, che ha meglio definito le competenze e responsabilità spettanti alle parti. Il citato protocollo ha tra l'altro definito il percorso autorizzativo relativo alle opere da realizzare con particolare riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale che, sulla base del protocollo, viene istruita e intestata al Commissario all'atto della consegna delle aree, a seguito dell'individuazione degli operatori economici responsabili degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento della discarica, avocando a sé tutti i profili di governance e controllo del complesso procedimento amministrativo e corrispondenti apprestamenti tecnico-ingegneristici.

Fase 3 – Definizione delle risorse finanziarie, affidamento incarichi progettazione e procedure amministrative di autorizzazione per l'intervento (ago 2022 – dic 2022)

Elemento determinante per la realizzazione delle opere di chiusura e adeguamento del sito di discarica di Malagrotta è quello economico e finanziario. La Regione Lazio nel primo intervento valutativo del gennaio 2022 aveva stimato una spesa da sostenere pari ad € 249.976.321,28. Tale importo avrebbe dovuto essere finanziato tramite la riprogrammazione di risorse residue (avviata dal Ministero della Transizione Ecologica nel dicembre 2021) del Piano Operativo Ambiente *“Interventi per la tutela del territorio e delle acque”* (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020). L'utilizzo di queste risorse impone l'unico vincolo per i commissariamenti governativi di seguire un cronoprogramma che individui il fine lavori entro il 31 dicembre 2025. È stato necessario, tuttavia, verificare l'effettiva possibilità di impiego di queste risorse, **tra i mesi di giugno e settembre 2022**, poiché la ripartizione dei fondi deve rispettare altri vincoli di carattere più generale che dovranno trovare soluzione in questo esercizio di programmazione. Quanto sopra non ha tuttavia ostacolato **l'affidamento delle attività di redazione dei citati documenti PFTE, infatti, in data 18 luglio 2022 è stata determinata l'aggiudicazione provvisoria per l'affidamento del servizio di ingegneria per la redazione del progetto relativo alla realizzazione della copertura della discarica e della costruzione di una nuova cinturazione perimetrale.** Inoltre, è stato chiesto agli operati economici di agire in anticipo, nelle more della stipula del contratto e della aggiudicazione definitiva, sotto riserva di legge. A seguito di specifica richiesta di questa Autorità Governativa venivano acquisite tutte le risultanze delle indagini conoscitive e le elaborazioni progettuali sviluppate dalla Società E. Giovi S.r.l., - messe a disposizione di questo Ufficio nel mese di agosto 2022 - al fine di avere un quadro completo, coerente e aggiornato della consistenza della discarica e delle condizioni di qualità delle matrici ambientali. L'ottenimento di queste informazioni è stato fondamentale al fine di definire la progettazione degli interventi. Questo Ufficio Commissariale ha inoltre definito, **fin dall'aprile 2022**, l'iter per **l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale necessaria per la realizzazione delle opere e per l'avvio delle procedure di appalto** attraverso la doverosa interlocuzione con la Regione Lazio. In occasione del Tavolo Tecnico del **3 ottobre 2022 è stato condiviso un percorso di istruttoria tecnica e amministrativa da avviare subito sui documenti progettuali commissionati dal Commissario**, al fine di comprimere i tempi necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione, quest'ultima, come definito, sarà intestata al Commissario di Governo. In data **5 dicembre 2022 si è svolta una riunione operativa tra struttura del Commissario, Regione Lazio, Comune di Roma e Città Metropolitana di Roma Capitale e studi di progettazione incaricati, allo scopo di illustrare gli interventi e le soluzioni preposte e accelerare le attività istruttorie.** Nelle more della istruttoria tecnica finalizzata ad ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale necessaria per l'attuazione degli interventi, sono state **espletate le procedure di selezione dell'operatore economico che ha effettuato, con esito positivo, la verifica dei PFTE al fine della validazione degli stessi a cura del RUP.**

Fase 4 – Conclusione iter autorizzativo, avvio procedure di gara, aggiudicazione e realizzazione opere (ott 2023 – giu 2024)

Ottenuti i Progetti di fattibilità tecnica economica, nel mese di luglio 2023 sono state bandite le gare di appalto ad evidenza pubblica, con il **5 ottobre 2023** quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, si è conclusa la fase di **selezione relativa alle due procedure di gara.** Le Commissioni di Gara (nominate nel mese di settembre 2023) per la valutazione delle offerte pervenute dagli operatori economici partecipanti si sono insediate, per ciascuna procedura di appalto, in data **24 ottobre 2023 e nella medesima occasione si sono svolte le relative prime sedute.** Le aggiudicazioni dei due appalti **avverranno nel mese di**

maggio/giugno 2024 per la successiva sottoscrizione dei relativi contratti e conseguente avvio delle attività poste a base di gara. Contestualmente, sarà bandita la gara per la selezione degli operatori economici che svolgeranno i servizi tecnici di ingegneria della Direzione dei Lavori e il Coordinamento della Sicurezza.

Fase 5 – Piano di Monitoraggio e controllo Ambientale e Piano di Alta Sorveglianza (dicembre 2023 – giu 2024)

Con la predisposizione ed autorizzazione del Progetto Esecutivo degli interventi, si perverrà anche alla definizione completa degli strumenti tecnici che consentiranno di verificare in corso d'opera e durante la fase di post gestione pluriennale la corretta e funzionale esecuzione delle opere. **Questo si tradurrà in una serie di azioni per il monitoraggio del comparto sotterraneo naturale** (suolo, sottosuolo ed acque di falda), del comparto naturale idrografico (rete di drenaggio e laminazione delle acque di ruscellamento), **del comparto subaereo** (aria atmosferica, diffusione polveri, impatti olfattivi) e, **non da ultimo, del comparto discarica vero e proprio** (estrazione e trattamento del biogas e del percolato, tenuta del sistema di confinamento, funzionalità sistemi di messa in sicurezza, evoluzione morfologiche). **Si tratta del monitoraggio ambientale sviluppato secondo i criteri internazionali IPPC** (Integrated Pollution Prevention and Control - Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento), che verrà svolto con la piena approvazione e partecipazione attiva degli enti pubblici deputati al controllo degli impatti ambientali per una completa validazione dei dati.

Per porre ancora maggiore attenzione agli aspetti su esposti, **si sta sin d'ora procedendo alla predisposizione e progettazione di un Piano di "Alta Sorveglianza" del sito con l'obiettivo di costruire uno schema di governance per il perfezionamento dei processi e la migliore selezione degli strumenti.** Questo piano raccoglierà diversi livelli di controllo: una prima sezione sarà dedicata agli aspetti del monitoraggio delle matrici ambientali del sito mentre una seconda sezione sarà centrata sulle precauzioni di antincendio, sul controllo delle eventuali ingerenze dall'esterno e di approntamento della sorveglianza tecnologica nel sito. In questo schema di governance elemento centrale è la previsione di una control room dove possano confluire tutte le informazioni più significative e i dati più sensibili, con associato un sistema di allerta automatizzato, anche collegata da remoto agli operatori o alle Istituzioni dedicate per un pronto intervento.

DATI ANNUALI (marzo 2022 – marzo 2023 – marzo 2024)

In breve i punti più importanti in merito al lavoro svolto per la messa in sicurezza del sito (anno per anno):

2022

- **Gennaio 2022 – Roma:** La regione Lazio visto il DL 152 (Commissario Bonifiche) e sentito il parere del Sindaco di Roma Capitale (§giusta nota del 04.01.2022 prot 368), chiede la disponibilità ad assumere il ruolo di attore per l'attuazione dell'intervento di misp. (*fn . 3-1 prot 25 – malagrotta rife. archivio del commissario*) - in relazione al disposto normativo del D.L. 6/11/2021, n.152, art. 43 che, tra l'altro, ha esteso le funzioni e le attività di bonifica del Commissario Unico anche ai siti contaminati di competenza regionale, il Direttore Generale della Regione Lazio, Ing. Wanda D'Ercole, ha avanzato una richiesta di collaborazione condivisa anche dal Sindaco di Roma Capitale, per la *"messa in sicurezza e capping del sito discarica di Malagrotta"*, nel Comune di Roma, alla luce dei risultati conseguiti da questa missione istituzionale, nella bonifica di aree inquinate; l'Amministrazione Regionale, in accordo con il Sindaco di Roma Capitale, si è impegnata a trasferire a questa Autorità Governativa, le risorse economiche all'uopo destinate;
- **11.01.2021 roma** – incontro tecnico di vertice (commissario e sub-commissari) al fine di stabilire le linee guida operative delle condotte attuative di prossimo e medio termine.
- **18.01.2022 Roma**-riunione di vertice per la verifica della corretta imputazione dei cronoprogrammi (scadenze temporali) al fine di non perdere tempo e rimanere nell'efficacia attuativa dei procedimenti tecnici.
- **26.01.2022 Roma** – L'Amministrazione Giudiziaria E. Giovi srl trasmette aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività previste dalla Determinazione G15612 del 3 dicembre 2018, nel quale viene data evidenza delle indagini geofisiche, geognostiche, geotecniche e topografiche eseguiti al 19 gennaio 2022, del monitoraggio topografico, dell'efficientamento dei pozzi di estrazione del biogas a funzionamento duale e della sistemazione ambientale finale comprensiva dell'inserimento paesaggistico e della fruibilità del sito.
- **Febbraio 2022 il Governo assegna al Commissario** (Dpcm 18.2.2022) la messa in sicurezza **del sito di Roma Malagrotta**
- **Aprile 2022** si è proceduto a valutare i dati della situazione aggiornata con continui scambi/riunioni con Regione Lazio, Arpa Lazio, città metropolitana e Comune di Roma
- **Giugno 2022** si è selezionato un **pool di tecnici** (10) ad **ausilio della task force** commissariale per la verifica dei più celeri e efficaci sistemi di messa in sicurezza del sito
- **Luglio 2022** è stato firmato un **Protocollo d'Intesa tra il Commissario Unico e l'Amministratore Giudiziario della società E. Giovi** (in affidamento Legale) con la **guida del già Prefetto di Roma, Matteo Piantodosi**, per il miglior coordinamento delle attività da porre in essere in modo sinergico e al fine di uniformare le condotte per il fine ultimo della messa in sicurezza delle aree (*sono seguiti, nel corso dell'anno 4 incontri presso la sede della Prefettura*).
- **Ottobre 2022** si è affidato gli studi di **progettazione e la redazione dei progetti di messa in sicurezza delle aree**, suddividendoli in due grossi blocchi: emungimento/trattamento del percolato e del biogas nonché capping provvisorio, capping definitivo e cinturazione (polder) contenitiva che cubassero la dotazione finanziaria assegnata per decreto.
- **Dicembre 2022** dopo diverse interlocuzioni ai massimi vertici (Presidenza del Consiglio, Governo, Regione Lazio e Comune di Roma) si è **raggiunta la copertura finanziaria per la realizzazione dei lavori** (€ 250mil), suddivisi in 5 anni (2023-2027).

2023

- **Gennaio 2023** si è **affidato alla stazione appaltante pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità Tecnica di Napoli** la procedura di gara per le due tipologie di servizi/lavori da eseguire
- **Febbraio 2023** stesura dei **capitolati di gara** da parte di UTA delle PCM
- **Marzo-aprile 2023** **verifica tecnica** dei capitolati secondo la normativa vigente
- **Giugno 2023** **pubblicazione** sul sito istituzionale delle **pre-informative** per le **2 gare relative all'adeguamento alla normativa vigente inerente la chiusura e post gestione della discarica**, nello specifico: capping provvisorio, trattamento biogas e percolato (*importo € 122 mil*), rifacimento del polder (*€ 77 mil*).

- **Agosto 2023 pubblicazione** in GURI/GUUE dei **2 bandi** di gara.
- **Settembre 2023** nomina delle due commissioni di gara.
- **Ottobre 2023** scadenza offerte per le gare e **verifica degli atti amministrativi**
- **novembre/dicembre 2023 apertura e valutazione delle buste amministrative e delle offerte economiche** per le 2 gare (*capping provvisorio, trattamento biogas/percolato e rifacimento del polder*) per la messa in sicurezza del sito di Roma Malagrotta
- **dicembre 2023 Roma**–Il NIAB del Comando Carabinieri Tutela Forestale e Parchi trasmette relazione di sopralluogo finalizzata all’esecuzione di attività tecniche di volo con sistema APR. Il sopralluogo è stato effettuato nelle date 15, 19 e 20 dicembre 2023; i dati rilevati saranno resi disponibili post elaborazione nel tempo più breve possibile.
- **dicembre 2023** redazione della progettazione per i piani di controllo, verifica e monitoraggio dei livelli di inquinamento del sito (*da parte della stazione appaltante Veneto Acque*) su esigenza della Struttura Commissariale al fine di effettuare un “bianco” del sito

2024

- **gennaio 2023** vengono auditi in **Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti** il Commissario Vadalà e l’amministratore giudiziario Palumbo
- **gennaio 2024 il Mase trasmette il provvedimento di registrazione della Corte dei Conti per gli impegni di spesa** a favore del Commissario di € 250mil. Negli stessi giorni il Commissario incontra il Prefetto per la verifica delle attività congiunte da porsi in essere per la sorveglianza del sito
- **febbraio 2024:** viene definita una prima bozza del Piano di Alta Sorveglianza (PAS) che consta di tre comparti:
 - PAS ambientale che contiene un insieme di controlli effettuati con cadenza periodica in risposta ad esigenze puntuali, attraverso la rilevazione e la misurazione di determinati parametri al fine della tutela dell’ambiente;
 - PAS intrusione che è rappresentato da un insieme di controlli effettuati con cadenza periodica in risposta ad esigenze puntuali finalizzato al controllo degli ingressi indesiderati, videosorveglianza/pattugliamento;
 - PAS Prevenzione incendi che contiene un insieme di controlli effettuati con cadenza periodica in risposta ad esigenze puntuali, al fine di prevenire un incendio: valutazione del rischio incendio, identificazione delle possibili cause di incendio, controllo delle sorgenti innesco. Il sistema di protezione incendio valuterà strumenti di tipo attivo, passivo e la relativa formazione.

Regione Lazio: 1 sito commissariato

La percentuale nazionale di **completamento della missione è del 10%**

PER UNA VISIONE PIU’ SPECIFICA DELLA MISSIONE VEDASI **IN ALLEGATO:**

- **“SCHEDE OPERATIVE PILOT 9068-16”**

EU PILOT 9068 – 16
Sito di “Malagrotta”
SCHEDA OPERATIVA

Regione: LAZIO

Titolo intervento: Malagrotta località Malagrotta – Castel di Guido comune di Roma (RM)

1	Comune, tipologia di rifiuti e dimensioni in m ²	ROMA MALAGROTTA Discarica: <i>tipologia rifiuti RSU X speciali X</i> <i>Dimensioni area di discarica: 240.000 m2</i> <i>Dimensione del corpo rifiuti in m2: 130.000 m2</i> <i>Percolato attuale stimato: 2.500.000 m3</i> <i>Cinturazione/polder: 5.000 m</i> proprietà del sito: privata □
2	Copertura finanziaria (FSE, FSC, Regionali, Ministeriali, altro)	€ 249.976.321,28
3	Oggetto dell'intervento	MISP X interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa
4	Localizzazione intervento	località Roma Malagrotta
5	Stato dell'intervento (effettuare spunta)	Effettuata Analisi di rischio x Effettuata Caratterizzazione x
6	Descrizione dell'intervento da attuare (sintesi della relazione tecnica)	<i>Chiusura della discarica attraverso tutte le attività di cui all'adeguamento della normativa vigente (art.12 del d.lgs. 36/2003 e d. lgs. 121/2020)</i> Pacchetto di copertura finale come da punto 2.4.3 dell'allegato 1 del d. lgs.36/2003 così come novellato dal d.lgs. 121/2020 Verifica della conformità delle matrici ambientali.
7	Risultati attesi	<i>Riduzione dell'inquinamento diffuso, eliminazione dei valori inquinanti in sito, isolamento del copro rifiuti, cinturazione della discarica, riduzione pompaggio del percolato, trattamento de bio-gas</i>
8	Indicatori di realizzazione e risultato	Esecuzione della misp con capping isolante del corpo rifiuti Drenaggio del percolato esistente
9	Modalità previste per l'attivazione del cantiere (procedure di affidamento lavori/servizi)	Attuali gestori del sito > Società E. GIOVI Attuali soggetti incaricati di eseguire le indagini ambientali e progettazione del piano di adeguamento > Società: Technital – ATI Studio Tennegi e Geolog
10	Progettazione disponibile per l'avvio dell'affidamento	Progetto esecutivo caratterizzazione: <i>approvato</i> Gara di affidamento: <i>aprile-maggio2023</i> Aggiudicazione lavori: <i>esecuzione lavori:</i>
11	Soggetto attuatore	COMMISSARIO UNICO ALLE BONIFICHE
12	Responsabile del procedimento (RUP)	RUP DL
13	Supporto tecnico richiesto	Consulenza tecnica, giuridica e finanziaria
14	ESPUNZIONE	
15	Importo di spesa programmato	
16	Importo di spesa finale	
17	Criticità riscontrate	
18	Altro (informazioni info-investigative, irregolarità, fattispecie di reato, annotazioni rilevanti)	

ATTIVITA' DEL COMMISSARIAMENTO

- ✓ 14/11/75 Comune di Roma Ordinanza del Sindaco n. 61413 autorizzazione rilasciata dal Comune di Roma per gli scarti di macellazione, di carogne di animali e prodotti ittici
- ✓ 15/12/83 Regione Lazio Deliberazione G.R. Lazio n. 7502 autorizzazione smaltimento di rifiuti solidi urbani RSU (in prevalenza), rifiuti speciali assimilabili agli urbani RSAU e fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue civili
- ✓ 27/12/85 Regione Lazio Deliberazione G.R. Lazio n. 8102 autorizzazione smaltimento di rifiuti solidi urbani RSU (in prevalenza), rifiuti speciali assimilabili agli urbani RSAU e fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue civili
- ✓ 31/12/85 Comune di Roma Ordinanza Sindaco di Roma n. 2871 autorizzazione smaltimento di rifiuti solidi urbani RSU (in prevalenza), rifiuti speciali assimilabili agli urbani RSAU e fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue civili
- ✓ 13/05/86 Regione Lazio Deliberazione G.R. Lazio n. 2615 autorizzazione smaltimento di rifiuti solidi urbani RSU (in prevalenza), rifiuti speciali assimilabili agli urbani RSAU e fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue civili
- ✓ 07/12/86 Regione Lazio Deliberazione G.R. Lazio n. 6624 autorizzazione smaltimento di rifiuti solidi urbani RSU (in prevalenza), rifiuti speciali assimilabili agli urbani RSAU e fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue civili
- ✓ 07/01/87 Comune di Roma Ordinanza Sindaco di Roma n. 01 autorizzazione smaltimento di rifiuti solidi urbani RSU (in prevalenza), rifiuti speciali assimilabili agli urbani RSAU e fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue civili
- ✓ 23/01/87 Provincia di Roma Determinazione P.G. P. autorizzazione smaltimento di rifiuti solidi urbani RSU (in prevalenza), rifiuti speciali assimilabili agli urbani RSAU e fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue civili
- ✓ 01/04/87 Provincia di Roma Determinazione P.G.P. n. 21 autorizzazione smaltimento di rifiuti solidi urbani RSU (in prevalenza), rifiuti speciali assimilabili agli urbani RSAU e fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue civili
- ✓ 25/07/87 Provincia di Roma Determinazione P.G.P. n. 354 autorizzazione smaltimento di rifiuti solidi urbani RSU (in prevalenza), rifiuti speciali assimilabili agli urbani RSAU e fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue civili
- ✓ 29/07/88 Provincia di Roma Determinazione P.G.P. n. 539 in vigore fino al 12.12.2001 autorizzazione smaltimento di rifiuti solidi urbani RSU (in prevalenza), rifiuti speciali assimilabili agli urbani RSAU e fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue civili
- ✓ 12/12/01 Prefetto di Roma Decreto Prefettizio n. 154 Approvazione progetto definitivo discarica 1° categoria ex D.Lgs. n. 22 del 1997
- ✓ 12/12/01 Prefetto di Roma Decreto Prefettizio n. 155 piano di normalizzazione ex D.Lgs. n. 22 del 1997 e autorizzazione smaltimento di rifiuti solidi urbani RSU (in prevalenza), rifiuti speciali assimilabili agli urbani RSAU e fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue civili
- ✓ 12/12/02 Comm. Del. emergenza ambientale Regione Lazio Decreto Commissariale n. 10 autorizzazione smaltimento di rifiuti solidi urbani RSU (in prevalenza), rifiuti speciali assimilabili agli urbani RSAU e fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue civili
- ✓ 25/03/03 ARPA Lazio prot. n. 1294 Attivazione procedimento ambientale di caratterizzazione e bonifica ex Titolo V Parte IV D.Lgs. 152/06
- ✓ 31/03/05 Comm. Del. emergenza ambientale Regione Lazio Decreto Commissariale 26 Approvazione progetto di capping
- ✓ 31/03/05 Comm. Del. emergenza ambientale Regione Lazio Decreto Commissariale n. 26 Approvazione del "Piano di Adeguamento" della discarica di Malagrotta, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003
- ✓ 22/05/07 Comm. Del. emergenza ambientale Regione Lazio Decreto Commissariale 43 Indica alla società E. Giovi di porre in atto gli interventi di Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE);
- ✓ 22/05/07 Comm. Del. emergenza ambientale Regione Lazio Ordinanza commissariale n. 43 Approvazione Piano di Caratterizzazione (ex DM 471/99)
- ✓ 30/05/07 E.Giovi S.r.l. prot. n. 120 Progetto di copertura finale
- ✓ 24/07/07 Comm. Del. emergenza ambientale Regione Lazio Ordinanza Commissariale n. 15 Autorizza l'attività di smaltimento rifiuti nell'ambito delle volumetrie rese disponibili presso i vari lotti a seguito della degradazione biologica delle componenti organiche
- ✓ 30/06/08 Comm. Del. emergenza ambientale Regione Lazio Decreto Commissariale 36 Autorizza la realizzazione del recupero ambientale di Malagrotta con l'approvazione del progetto di copertura ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di discariche, cioè il D.lgs. n. 36/03, (progetto non più valido già nel 2012 - successivamente alla redazione di questo progetto definitivo sono stati conferiti a Malagrotta quasi 8 milioni di metri cubi di rifiuti che hanno mutato l'orografia del sito di progetto)
- ✓ 30/06/08 Comm. Del. emergenza ambientale Regione Lazio prot. n. 728/RUP Il Commissario Straordinario trasferisce al Comune di Roma le competenze in materia di siti contaminati e in particolare il procedimento relativo alla discarica di Malagrotta
- ✓ 23/12/08 Regione Lazio prot. n. 225122 Nulla Osta regionale al proseguimento delle attività di smaltimento presso i lotti B-E-G e C-H-I-L fino al raggiungimento delle quote assentite
- ✓ 01/06/09 E.Giovi S.r.l. prot. n. 96 Avvio attività di chiusura, lotto L
- ✓ 21/09/09 Regione Lazio prot. n. 180836 Direzione Regionale Energia e Rifiuti verificare l'evoluzione degli abbancamenti dei rifiuti rispetto alle quote di livello autorizzate con Decreto Commissariale n. 36/08 ... "richiedeva di trasmettere una relazione tecnica corredata da elaborati grafici ed in particolare di produrre un rilievo piano - altimetrico dettagliato dei lotti di discarica denominati B - E-G e C - H-I - L."
- ✓ 26/09/09 Commissione Europea avvio EU-Pilot 629/09/ENVI per violazione obbligo trattamento rifiuti prima del conferimento a discarica
- ✓ 26/10/09 Regione Lazio Conferenza dei Servizi Direzione Regionale Energia e Rifiuti il Comune di Roma, pur prendendo atto dell'impegno della società E. Giovi, conveniva che le azioni poste in essere non fossero sufficienti prescrivendo, con le note QL62916 (9 settembre 2009) e QL73734 (26 ottobre 2009), specifiche attività integrative di Messa in Sicurezza del sito.
- ✓ 11/11/09 E.Giovi S.r.l. prot. n. 194 relazione tecnica in merito all'evoluzione degli abbancamenti dei rifiuti con unite planimetria e Sezioni trasversali e le linee del nuovo progetto di riferimento
- ✓ 22/12/09 E.Giovi S.r.l. prot. n. 212 Studio sul Consolidamento degli abbancamenti
- ✓ 29/12/09 Regione Lazio D.D. n. B6838 Autorizzazione conferimento rifiuti per recupero delle volumetrie
- ✓ 05/07/10 Regione Lazio Prot. n. Z0007 Ordinanza del Presidente della - Autorizzazione conferimento rifiuti per recupero delle volumetrie
- ✓ 12/11/10 Comune di Roma Prot. n.255 Ordinanza del Sindaco - Provvedere all'inversione del livello piezometrico, realizzare le prove con traccianti, monitorare gli effetti delle azioni di messa in sicurezza e interventi ex Titolo V Parte IV D.Lgs. 152/06
- ✓ 01/12/10 E.Giovi S.r.l. ricorso TAR n.11577/2010 L'annullamento dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Roma n.255 del 12/11/2010
- ✓ 31/12/10 Regione Lazio prot. n. Z0012 Ordinanza del Presidente - Autorizzazione conferimento rifiuti per recupero delle volumetrie
- ✓ 01/01/11 Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio prot. n. 240 la sospensione cautelare dell'esecuzione dell'ordinanza sindacale e disponeva una verifica da parte di esperti
- ✓ 17/06/11 Commissione Europea prot. n. 9693 Costituzione messa in mora per infrazione n. 2011/4021 C(2011)4113 per conferimento rifiuti non trattati in discarica

- ✓ 07/07/11 Regione Lazio prot. n. Z0002 del 30.06.2011 Ordinanza del Presidente - Autorizzazione conferimento rifiuti per recupero delle volumetrie. Rettificata con prot. n. Z0003
- ✓ 13/07/11 Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 6617/2011 Sentenza Accoglie il ricorso della E. Giovi annullando quindi l'ordinanza sindacale n.255/2010.
- ✓ 22/07/11 Commissione Europea prot. n. 670288 Archiviazione EU-Pilot 629/09/ENVI e avvio procedura di infrazione 2011/4021
- ✓ 10/10/11 Comune di Roma, l'Arpa Lazio e le associazioni Codici-Centro, Codici - Lazio, Codici Ambiente e il comitato di Malagrotta appelli n. 7675/11, n. 8817/11 e n. 9062/11. Appello avverso la sentenza TAR 6617/2011
- ✓ 29/12/11 Comm. Del. emergenza ambientale Regione Lazio Ordinanza Commissariale n. 245566/3633/2011 Autorizzazione conferimento rifiuti per recupero delle volumetrie
- ✓ 03/05/12 Consiglio di Stato sentenza 2539/2012, Incarica un collegio di Verificatori, rinnovato ed approfondito esame della questione in oggetto
- ✓ 27/06/12 Comm. Del. emergenza ambientale Regione Lazio Ordinanza Commissariale Prot. n. 1PCM EA50/U del Autorizzazione conferimento rifiuti per recupero delle volumetrie
- ✓ 27/12/12 Comm. Del. emergenza ambientale Regione Lazio Ordinanza Commissariale n. 598/U Autorizzazione conferimento rifiuti per recupero delle volumetrie + definitiva cessazione dei conferimenti di rifiuti in discarica al 10 aprile 2013 per gli RSU e al 30 settembre 2013 per i rifiuti risultanti dal trattamento nel TMB (mancata utilizzazione di circa 250.000 mc della volumetria precedentemente autorizzata.)
- ✓ 13/04/13 Comune di Roma prot. n. 21721 Attivazione procedure danno ambientale Diffida circostanziata tecnica
- ✓ 03/07/13 Comm. Del. emergenza ambientale Regione Lazio Ordinanza Commissariale Prot. n. 533/2013/UCCRU rettificata con Ordinanza Commissariale prot. n. 551/2013/UCCRU recupero delle volumetrie + definitiva cessazione dei conferimenti di rifiuti in discarica al 10 aprile 2013 per gli RSU e al 30 settembre 2013 per i rifiuti risultanti dal trattamento nel TMB (mancata utilizzazione di circa 250.000 mc della volumetria precedentemente autorizzata.)
- ✓ 30/09/13 Comm. Del. emergenza ambientale Regione Lazio cessazione conferimenti
- ✓ 30/12/13 E.Giovi S.r.l. prot. n. 341 chiusura emergenziale della discarica "provvedimento tampone" per potenziale pericolo per le ingenti piogge nell'area sommitale rimasta depressa per complessivi 360.000mq per valutare l'aggiornamento del progetto di capping della discarica Documentazione tecnica di progetto per conferimento della FOS
- ✓ 07/01/14 Comm. Del. emergenza ambientale Regione Lazio Termine incarico Commissario Straordinario
- ✓ 18/02/14 Regione Lazio prot. n. 100681 Ciclo Rifiuti Trasmissione progetto a ARPA Lazio e ISPRA per valutazione tecnica
- ✓ 18/02/14 Regione Lazio prot. n. 4327 Ciclo Rifiuti Richiesta alla E.Giovi di integrazione al progetto presentato (rif. FR43034 del 22/10/2013) relativo alla sola depressione e non all'intera discarica
- ✓ 17/03/14 ISPRA prot. n. 164066 Si dichiara non competente
- ✓ 04/04/14 Regione Lazio prot. 203718 Ciclo Rifiuti Richiesta alla E.Giovi invio copia progetto a provincia e comune di Roma
- ✓ 15/04/14 Regione Lazio prot. n. . 22751 Ciclo Rifiuti Sollecito ARPA Lazio a parere
- ✓ 19/05/14 E.Giovi S.r.l. prot. n. . 74 Prende atto della richiesta di revisione il progetto di capping complessivo (2008) e richiesta stato AIA anche funzionale alla post-gestione oltre a richiesta pareri altri enti sullo stato futuro
- ✓ 25/07/14 E.Giovi S.r.l. prot. n. . 113 Individua nuova soluzione tampone per l'area depressa, consapevole che per il definitivo capping ci saranno molte difficoltà tecnico-economiche. Messa a dimora di 90.000 mq di terreno
- ✓ 19/09/14 Regione Lazio prot. n. . 519547 Ciclo Rifiuti Convocazione tavolo tecnico per interventi di chiusura in sicurezza, interventi tampone in ragione della decadenza del commissario straordinario
- ✓ 02/10/14 Regione Lazio prot. n. . 90001 Ciclo Rifiuti Trasmissione integrazione documentale ISPRA
- ✓ 02/10/14 Regione Lazio Ciclo Rifiuti Verbale riunione 2.10.2014 con previsione sopralluogo Regione ed E.Giovi
- ✓ 15/10/14 Corte Europea Sentenza C 323/13 condanna per violazione obbligo trattamento rifiuti prima del conferimento a discarica
- ✓ 04/11/14 Regione Lazio prot. n. . 611377 Ciclo Rifiuti La rimozione del ristagno di acqua va in via di manutenzione ordinaria quindi la società deve operare senza attendere atti autorizzativi. Si chiede la presentazione di un progetto complessivo di mis e capping in sostituzione di quelli approvati nel 2005 e 2008 e di quello parziale del 2013
- ✓ 21/11/14 E.Giovi S.r.l. prot. n. . 164 Chiede di utilizzare la FOS per colmare la depressione (250.000mc)
- ✓ 04/02/15 Consiglio di Stato prot. n. 533 Conferma Ordinanza comunale (2010) sospesa dal TAR (2011)
- ✓ 17/02/15 Regione Lazio prot. n. 88450 Ciclo Rifiuti Richiesta chiusura definitiva della discarica
- ✓ 25/02/15 E.Giovi S.r.l. prot. n. . 44 Comunicazione di ottemperamento alle richieste della regione Lazio e previsione breve completamento integrazioni progettuali progetto definitivo
- ✓ 29/05/15 ARPA Lazio prot. n. 44405 Nota tecnica relativa alla gestione del percolato e regimazione delle acque meteoriche
- ✓ 29/10/15 Comune di Roma Richiesta presentazione di un nuovo Piano di Caratterizzazione che tenga conto delle valutazioni espresse in seno alla sentenza 533/2015 del CdS
- ✓ 30/12/15 E.Giovi S.r.l. prot. n. 206 Trasmissione progetto di recupero ambientale della discarica di Malagrotta (Capping)
- ✓ 30/12/15 E.Giovi S.r.l. prot. n. 205 Piano di Caratterizzazione in sostituzione del precedente
- ✓ 04/01/16 E.Giovi S.r.l. prot. n. 10 Cronologia interventi ed elaborazioni a compendio del progetto presentato
- ✓ 09/03/16 Regione Lazio prot. n. 128754 Ciclo Rifiuti Indizione tavolo tecnico per progetto modifica capping (dic. 15)
- ✓ 30/03/16 Regione Lazio prot. n. 128754 Ciclo Rifiuti Verbale Tavolo tecnico - Progetto considerato preliminare e richiesta nuovo progetto
- ✓ 14/04/16 Conferenza dei Servizi per la approvazione di un Piano di Caratterizzazione
- ✓ 05/07/16 E.Giovi S.r.l. prot. n. 81 Progetto definitivo per la sigillatura e il recupero ambientale della discarica
- ✓ 05/07/16 Regione Lazio Ciclo Rifiuti Verbale CdS per AIA impianto di percolato e acque reflue, attesa pronuncia VIA
- ✓ 02/08/16 E.Giovi S.r.l. Trasmissione integrazioni al PdC
- ✓ 08/08/16 Regione Lazio 418690 Ciclo Rifiuti Convocazione CdS per progetto di modifica sostanziale capping discarica (inviato il 4.07.16)
- ✓ 09/09/16 Comune di Roma Determinazione 131/16 Conclusione procedimento e giudizio di non approvazione degli esiti della caratterizzazione e dell'analisi di rischio
- ✓ 13/09/16 ASL Roma 3 65813 Rileva assenza di competenze rispetto alla CdS convocata
- ✓ 19/09/16 Regione Lazio CdS Ciclo Rifiuti Discussione progetto - verbale
- ✓ 19/10/16 E.Giovi S.r.l. prot. n. 114 Richiesta utilizzo FOS impianti Malagrotta per colmare la depressione sulla sommità
- ✓ 27/10/16 Comune di Roma prot. n. 60741 Questa amministrazione non deve rilasciare alcun parere. Ha inteso partecipare per un contributo tecnico al procedimento.
- ✓ 04/11/16 ARPA Lazio prot. n. 81909 Lunga istruttoria
- ✓ 11/11/16 E.Giovi S.r.l. prot. n. 126 (dentro al prot. 58) - ricostruzione criticità per mancato utilizzo volumetria nel 2013 per chiusura e accumulo acqua e alimentazione percolato

- ✓ 29/12/16 Regione Lazio prot. n. 646689 Ciclo Rifiuti Trasmissione documentazione e convocazione Seconda conferenza dei servizi
- ✓ 18/01/17 Regione Lazio prot. n. 23345 Area Autorizzazioni Paesaggistiche Richiesta integrazione documentale (parere sovrintendenza, relazione paesaggistica)
- ✓ 31/01/17 E.Giovi S.r.l. prot. n. 16 Rinnovo richiesta nota prot. 114 E.Giovi (FOS)
- ✓ 06/02/17 ARPA Lazio prot. n. 8751 Conferma la propria posizione di cui alla nota 81909 del 3.11.16
- ✓ 06/02/17 E.Giovi S.r.l. nota prot. n. 21 Promemoria sulla CdS (Scelta FOS e terreno) e documentazione storica
- ✓ 07/02/17 Regione Lazio Ciclo Rifiuti CdS Verbale Regione Lazio. Ottemperare richieste ARPA Lazio
- ✓ 03/03/17 E.Giovi S.r.l. prot. n. 31 Richiede copia della nota prot. 81909 del 03/11/2016 (ARPA Lazio)
- ✓ 22/03/17 Consiglio di Stato sentenza 01315 Ripristino Interdittiva Antimafia E.Giovi
- ✓ 25/03/17 Città Metropolitana di Roma Capitale prot. n. QL/233/2017 Approvazione Piano di Caratterizzazione (ex D.Lgs. 152/06)
- ✓ 31/03/17 E.Giovi S.r.l. prot. n. 49 Rinnovo richiesta prot. 31 E.Giovi (nota ARPA Lazio)
- ✓ 03/04/17 Regione Lazio Ciclo Rifiuti Trasmissione nota ARPA Lazio a E.Giovi
- ✓ 08/04/17 Prefetto di Roma Nomina amministratore straordinario/giudiziario della società E. Giovi Luigi Palumbo
- ✓ 24/04/17 Regione Lazio prot. n. 208992 Ciclo Rifiuti Chiede all'avvocatura regionale come gestire la sentenza 01315 del Consiglio di Stato
- ✓ 24/04/17 Regione Lazio prot. n. 208992 Ciclo Rifiuti Richiesta parere urgente per interdittiva antimafia alla Avvocatura Regionale
- ✓ 03/05/17 E.Giovi S.r.l. prot. n. 58 Riscontro alla diffida comune di Roma
- ✓ 25/05/17 E.Giovi S.r.l. prot. n. 66 Riscontro alle richieste della CdS (ARPA Lazio e Paesaggio RL)
- 25/05/17 Regione Lazio prot. n. 267418 Ciclo Rifiuti Convocazione Terza CdS
- ✓ 07/06/17 ASL Roma 3 prot. n. 38822 Rileva assenza di competenze rispetto alla CdS convocata
- ✓ 12/06/17 ARPA Lazio prot. n. 45170 ARPA Lazio parere CdS conferma 81909 del 3.11.16
- ✓ 13/06/17 E.Giovi S.r.l. prot. n. 84 Proposta utilizzo FOS, richiesta chiusura provvedimento autorizzazione trattamento percolato
- ✓ 13/06/17 E.Giovi S.r.l. Nota informativa Luigi Palumbo - le attuali risorse finanziarie dal ramo aziendale discarica non potranno permettere una regolare gestione e funzionamento della stessa -
- ✓ 15/06/17 ASL Roma 3 prot. 38822 Non rileva proprie competenze nell'ambito del procedimento
- ✓ 15/06/17 ARPA Lazio prot. 45170 Si ribadisce quanto già segnalato
- ✓ 15/06/17 E.Giovi S.r.l. nota Non ci sono risorse finanziarie Amm.ne Straordinaria
- ✓ 15/06/17 E.Giovi S.r.l. prot. 87 Varie considerazioni
- ✓ 16/06/17 Regione Lazio Ciclo Rifiuti Verbale CdS Regione Lazio - No FOS, Autorizzazione trattamento percolato in arrivo
- ✓ 19/06/17 ASL Roma 3 prot. 41099 Prescrizioni analisi geotecniche, Prescrizioni interazioni tra biogas e lavorazioni da eseguire/lavoratori/mezzi
- ✓ 20/06/17 Regione Lazio prot. 314125 Ciclo Rifiuti Trasmissione verbale terza CdS
- ✓ 22/06/17 Regione Lazio prot. 94423 Ciclo Rifiuti Trasmissione verbale CdS
- ✓ 10/07/17 Regione Lazio Ciclo Rifiuti Termine procedimento
- ✓ 15/12/17 Regione Lazio prot. G15439 Ciclo Rifiuti Conclusione favorevole della CdS per la modifica sostanziale progetto di capping salvo rispetto prescrizioni. "Chiusura del procedimento di autorizzazione integrata ambientale"
- ✓ 06/09/18 E.Giovi S.r.l. prot. 535166 l'amministratore giudiziario ha chiesto l'emissione dell'autorizzazioni integrata ambientale relativa alla determinazione G15439 del 15/11/2017
- ✓ 03/12/18 Regione Lazio prot. G15612 Ciclo Rifiuti Di approvare in linea tecnica il progetto di modifica sostanziale al progetto di capping della discarica di Malagrotta approvato, con decreto n. 36 del 30/06/2008. Con prescrizioni
- ✓ 29/09/21 Regione Lazio Ciclo Rifiuti riunione tenutasi presso Regione Lazio
- ✓ 26/01/22 E.Giovi S.r.l. nota prot. 13 Aggiornamento stato di avanzamento attività di cui alla G15612 del 3/12/2018 Regione Lazio

COMMISSARIAMENTO

- ✓ **05.01.2022 – Roma:** La regione Lazio visto il DL 152 (Commissario Bonifiche) e sentito il parere del Sindaco di Roma Capitale (§giusta nota del 04.01.2022 prot 368), chiede la disponibilità ad assumere il ruolo di attore per l'attuazione dell'intervento di misp. (*fn . 3-1 prot 25 – malagrotta rife. archivio del commissario*) - in relazione al disposto normativo del D.L. 6/11/2021, n.152, art. 43 che, tra l'altro, ha esteso le funzioni e le attività di bonifica del Commissario Unico anche ai siti contaminati di competenza regionale, il Direttore Generale della Regione Lazio, Ing. Wanda D'Ercole, ha avanzato una richiesta di collaborazione condivisa anche dal Sindaco di Roma Capitale, per la "messa in sicurezza e capping del sito discarica di Malagrotta", nel Comune di Roma, alla luce dei risultati conseguiti da questa missione istituzionale, nella bonifica di aree inquinate; l'Amministrazione Regionale, in accordo con il Sindaco di Roma Capitale, si è impegnata a trasferire a questa Autorità Governativa, le risorse economiche all'uopo destinate;
- ✓ **11.01.2021 roma** – incontro tecnico di vertice (commissario e sub-commissari) al fine di stabilire le linee guida operative delle condotte attuative di prossimo e medio termine.
- ✓ **18.01.2022 Roma**-riunione di vertice per la verifica della corretta imputazione dei cronoprogrammi (scadenze temporali) al fine di non perdere tempo e rimanere nell'efficacia attuativa dei procedimenti tecnici.
- ✓ **26.01.2022 Roma** – L'Amministrazione Giudiziaria E. Giovi srl trasmette aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività previste dalla Determinazione G15612 del 3 dicembre 2018, nel quale viene data evidenza delle indagini geofisiche, geognostiche, geotecniche e topografiche eseguiti al 19 gennaio 2022, del monitoraggio topografico, dell'efficiamento dei pozzi di estrazione del biogas a funzionamento duale e della sistemazione ambientale finale comprensiva dell'inserimento paesaggistico e della fruibilità del sito.
- ✓ **07.02.2022 roma** – riunione presso Reg. Lazio con Arpa, città metropolitana, Dip. ambiente Regionale e commissario giudiziario Palumbo al fine di verificare le tempistiche e lo stato di avanzamento dei lavori di caratterizzazione delle aeree
- ✓ **14.02.2022 Roma** – presso Regione Lazio per la verifica con i tecnici della società MONTANA spa al fine di verificare il contenimento dei battenti, i livelli di percolato e la definizione dei prossimi step operativi per il completamento della fase di progettazione degli interventi (probabilmente in fase di appalto congiunto-integrato in modo da abbattere i tempi di gara) - Nella sessione odierna si è dissertato in riferimento alla situazione attuale del sito e alla caratterizzazione "attualizzata", nello specifico: si è esaminato in merito al trattare il percolato in sito infatti i progettisti hanno segnalato la delicatezza della questione, stante la necessità – inderogabile -di estrarre volumi considerevoli di percolato che al momento costituiscono anche un elemento di instabilità geotecnica dell'ammasso di rifiuti, stanti le elevate pressioni neutrali che lo stesso percolato esercita. Trattamenti in sito appaiono molto interessanti (e talora risolutivi) per trattamenti di bonifica di siti inquinati (normalmente esterni ad una discarica). "durante l'incontro ed il dibattito si è fatto cenno anche l'ipotesi di trattare il percolato in sito. I progettisti hanno segnalato la delicatezza della questione, stante la necessità – inderogabile -di

estrarre volumi considerevoli di percolato che al momento costituiscono anche un elemento di instabilità geotecnica dell'ammasso di rifiuti, stanti le elevate pressioni neutrali che lo stesso percolato".

- ✓ **18.02.2022 Roma** - Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio con cui stato dato mandato, a questa missione istituzionale, di perseguire concretamente la necessità di:
 - operare tempestivamente l'esecuzione degli interventi sulla discarica di Malagrotta (RM);
 - adottare, nel più breve tempo possibile, provvedimenti idonei a garantire l'adeguamento o la chiusura degli impianti, ai sensi della vigente normativa, al fine di evitare celermente il rischio di inquinamento ambientale e una possibile ulteriore condanna dello Stato italiano, in considerazione, tra l'altro, dell'entità e complessità tecnica degli interventi, nonché dell'estensione dell'area interessata; tempistica degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici; necessità temporale ristretta per fronteggiare le relative problematiche; per la messa in sicurezza e bonifica del sito di Malagrotta, si ha la necessità di procedere con celerità, riguardo l'iter di aggiudicazione entro il 31 dicembre 2022 ed un conseguente cronoprogramma di fine lavori entro il 31 dicembre 2025.
- 28.02. 2022 Roma-** (ore 10,00-12,00) Riunione crona-attiva con Dipartimento DITEI del MiTE, Direzione generale Regione Lazio dott.ssa Vanda D'Ercole, Struttura di missione Infrazione UE della P.C.M. con l'obiettivo di porre un punto di inizio ben definito e delineato per le prossime attività e delineato per le prossime attività e procedimenti da "riavviare" a breve.

I temi centrali ciascuno prodromico alla successiva:

 - Azione di esecuzione in danno (diffida al privato responsabile dell'inquinamento),
 - Risorse economiche da trasferirsi al commissario Vadalà;
 - Attività progettuale (da verificare agli atti).
- ✓ **28.02.2022- Roma** - (ore 12,00-13,50) Riunione operativa con vertici regionali presso regione Lazio (assessorato urbano e ciclo rifiuti) al fine di addivenire a breve ad un'azione congiunta efficace ed immediatamente attivabile (nuovo direttore area rifiuti).
- ✓ **02.03.2022** costituzione e primo incontro (on line-zoom) del *gruppo tecnico di malagrotta* – team di esperti al fine di dare ausilio al commissario visto la delicatezza dell'incarico (*il team è composto da Dott.ssa Silvia Paparella, Dott. Igor Villan, Ing. GiovanBattista Pasquariello, Geol. Savarese Giovanni ed Ing. Vito Uricchio*).
- ✓ **07.03.2022** Roma – riunione tra Commissario e commissario giudiziario (dott Palumbo) nel sito di discarica al fine di uniformare le linee di azione tra i due commissari pubblici.
- ✓ **08.03.2022** Roma riunione del gruppo ristretto "*unità tecnica malagrotta*" per discussione delle dinamiche operative in merito alle possibilità di porre in essere una gara che permetta di trovare la soluzione dal mercato
- ✓ **09.03.2022** Roma - riunione con Invitalia alla luce delle risultanze della riunione del gg precedente del gruppo *unità tecnica malagrotta*"
- ✓ **14.03.2022** Roma – sopralluogo nel sito di discarica unitamente ai tecnici della ditta che sta operando la redazione del progetto esecutivo. E' da notare che nella proposta di "riprogrammazione delle risorse Piano di Bonifica da Amianto", è contemplato, tra gli altri, anche l'intervento urgente oggetto di precontenzioso comunitario EU Pilot n.9068/16/ENVI - Chiusura e fase post-operativa della discarica di Malagrotta (Direttiva 1999/31/CE), per un importo previsionale di € 231.531.616,67 a valere su risorse FSC.
- ✓ **15.03.2022** il dott. Uricchio del gruppo malagrotta dopo attento esame dei dossier e della documentazione inerente le lavorazioni eseguite sul sito e alla luce dei prossimi impegni del gruppo, invia proprio resoconto e interrogativi da sciogliere per la messa in sicurezza delle discarica.
- ✓ **18.03.2022 Roma** - Il Direttore generale della Regione Lazio Ing. W. D'Ercole trasmette la relazione predisposta per l'Avvocatura Regionale ai fini dell'attivazione dell'azione di rivalsa.
- ✓ **22.03.2022** Roma – trasmesso all'AG competente, per informarla sulle procedure che si stanno applicando per la risoluzione della problematica ambientale del sito, il resoconto puntuale delle attività eseguite dal commissario
- ✓ **28.03.2022** sopralluogo in discarica al fine di verificare il sito, la situazione attualizzata e successivamente riunione tecnica con "*gruppo malagrotta del commissario bonifiche*" e tecnici *Technital* spa che stanno eseguendo le indagini integrative alla caratterizzazione al fine di uniformare le condotte e comprendere le tempistiche per la realizzazione del prossima gara di esecuzione del servizio di bonifica-messa in sicurezza (modulazione del capping e eliminazione del percolato nello specifico).
- ✓ **30.03.2022 Roma**– L'ARPA Lazio trasmette aggiornamenti dei dislivelli piezometrici in attuazione delle azioni di messa in sicurezza in ottemperanza della O. S. 255/2010.
- ✓ **01.04.2022** riunione del gruppo tecnico "*pool malagrotta*" per comprendere quali operazioni porre in essere al fine di rispettare le tempistiche imposte dal pilot e verificare la completa fase iniziale (predisporre o ricevere da *technital* tutte le indagini eseguite soprattutto di tipo geologico, sull'acquifero, sul percolato anche comprendendo la delicata condizione dei diversi lotti della discarica).
- ✓ **04.04.2022** Roma riunione in sede con *Technital* (ditta operante la fase di indagine integrativa alla caratterizzazione del sito) al fine di discutere le necessarie misure per verificare i dati ed avere un complesso ampio e programmato di nozioni su cui poter poi operare un DPI (documento progettuale di integrazione).
- ✓ **05.04.2022** riunione in sede regione Lazio (dip. ambiente e bonifiche) per riscontrare congiuntamente le disposizioni e la documentazione tecnica prodotta, al fine di comprendere cosa eseguire e quale base burocratica è assente nel fascicolo (ad esempio permessi/concessioni del tipo Autorizzazione Integrata Ambientale AIA – Valutazione Integrata Ambientale VIA)
- ✓ **06.04.2022** Riunione in sede di Arpa Lazio (sede centrale di Roma) al fine di verificare, in maniera congiunta, gli sforzi fatti e da fare per l'adeguamento delle fasi iniziali attuative, uniformando il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia ambientale posti dal dipartimento al delicato e compresso stadio operativo. Alla luce della tempistica circoscritta (dic. 2025) si è cercato di costruire un documento di analisi (step by step) puntuale sulle operazioni da eseguire e soprattutto sui target ambientali da completare.
- ✓ **07.04.2022** Riunione in sede del commissario con il pool "malagrotta" al fine di vagliare le proposte ricevute dall'analisi dei dati e dei fascicoli e compendiarle il tutto in un'univoca e diretta strategia attuativa, alla luce di ciò viene richiesto alla società *Technital* di produrre Piano delle Indagini e eventuali risultati già ottenuti (anno 2021/2022) comprensivi di relazione esplicativa e interpretazione eventuale Piano di Caratterizzazione (Ditta Terre Logiche S.r.l.) e Caratterizzazioni eventualmente distinte per vasche e/o se ci sono eventuali approfondimenti.
- ✓ **07.04.2022** riunione in videocall con il Dip. Ambiente e Bonifiche della Regione Lazio al fine di filtrare e dirimere dubbi e vagliature pregresse, sopportando le disponibilità attuative e uniformando gli sforzi e gli slanci da eseguire nel breve e lungo termine.
- ✓ **11.04.2022** Riunione gruppo ristretto Malagrotta per verifica attività e ITER procedurali.
- ✓ **14.04.2022** Riunione con Funzionari Comune di ROMA per verifica A.I.A.
- ✓ **14.04.2022** Riunione pomeridiana con Regione Lazio per avvio autorizzazioni (A.I.A. e V.I.A) al fine di non intralciare il procedimento di Bonifica.

- ✓ **15.04.2022** riunione di vertice in cui si è deciso il futuro ambito sinergico degli interventi sul sito, nello specifico a grandi linee si è concordato di: *operare 4 gare distinte per quattro ambiti: biogas e percolato (appalto concorso di idee), capping provvisorio (appalto classico), adeguamento e perfezionamento cinturazione polder (appalto integrato), capping finale (appalto classico).*
- ✓ **20.04.2022** riunione di vertice (ufficiali/subcommisari) per definire gli iter alla luce della decisione di rimuovere il percolato, definire un capping provvisorio, rimodulare lo scudo esterno (polder) e poi procedere alla completa messa in sicurezza del corpo rifiuti con un capping definitivo.
- ✓ **02.05.2022** riunione con gruppo malagrotta per la definizione degli aspetti tecnici propedeutici alla realizzazione dei DPI (documenti preliminari alla progettazione)
- ✓ **06.05.2022** riunione a roma con vertici technital per verificare la documentazione e gli studi operati sull'area ma soprattutto per comprendere se vi sia la possibilità di velocizzare tali risultanze e se sia possibile instaurare un nuovo sostegno attuativo in vista delle redazioni dei Documenti Preliminari alla progettazione Integrata.
- ✓ **07.05.2022 Roma** – Riunione di vertice per decidere le linee guida dei procedimenti da avviare.
- ✓ **09.05.2022** riunione tecnica con funzionari Arpa e gruppo malagrotta per stabilire alcuni punti rilevanti alla luce delle prossime redazioni dei fascicoli di progettazione preliminare, nello specifico: nel volume di terreno racchiuso entro la cinturazione perimetrale (con tutti i dubbi sulla sua efficacia ed efficienza) e confinato alla base dalla argille impermeabili si è creata quella che viene definita "falda interna", frutto in gran parte della infiltrazione per via meteorica anche se la recente nota Technital non esclude che in alcuni punti l'alimentazione avvenga dalla falda esterna;
 - questa falda interna è stata contaminata dal percolato;
 - il livello della falda interna è di diversi metri superiore a quello della falda esterna;
 - questo gradiente vince la permeabilità della cinturazione perimetrale e fa sì che il liquido attraversi la cinturazione interessando la falda esterna che risulta contaminata.

Per questo nel 2010 l'Ordinanza Sindacale aveva imposto l'inversione del gradiente idraulico con l'installazione di piezometri in emungimento entro il confinamento laterale (quindi nell'area discarica), nel ridotto tratto che c'è tra il corpo rifiuti e la cinturazione stessa. I verificatori del Politecnico (2014) hanno ritenuto corretta questa impostazione. La Società ha installato una rete di emungimento interna alla discarica a ridosso del polder (non abbiamo dati specifici). I dati ARPA Lazio di marzo 2022 mostrano che il sistema di MISE non sarebbe in grado di annullare il gradiente ovvero sembrerebbe non essere efficace. Il plume di contaminazione a valle del sito sembra aver raggiunto porzioni più ampie di quanto noto in precedenza. Alla luce delle ultime evidenze, potrebbe essere corretto riproporsi la questione se questo tipo di intervento rientra tra "l'adeguamento alla normativa vigente" della discarica oppure attiene alle procedure di "bonifica". Si tratta di una situazione limite che il D.Lgs. 36/2003 non contempla perché in realtà frutto di una gestione non corretta dell'impianto: vero è che il paragrafo 2.3 degli allegati si esprime nel senso che "il percolato ed eventuali acque di ruscellamento diretto sul corpo dei rifiuti devono essere captati".
- ✓ **11.05.2022 Roma-** Videocall GdL Malagrotta per la verifica dei documenti preliminari di progettazione, al fine di avviare le gare.
- ✓ **12.05.2022** riunione in videocall con gruppo Malagrotta e tecnici della regione al fine di verificare le tempistiche dell'autorizzazione ambientale e promuovere lo sviluppo delle attività finalizzate alla redazione dei DPI (documenti preliminari alla progettazione)
- ✓ **16.05.2022** il dott. Savarese consulente del "gruppo studio Malagrotta" redige riepilogo attività e analitica del sito ed in interlocuzione con lo studio geo.log effettua un confronto con lo stesso per valutare l'opportunità di una caratterizzazione ambientale, seppure preliminare, da effettuare sui materiali presenti a copertura dei rifiuti prelevati nel corso dei sondaggi
- ✓ **18.05.2022** Roma riunione tecnica con geo.log per la verifica dei dati iniziali dei prossimi DPI (documenti preliminari alla progettazione) al fine di uniformare le condotte e redigere un atto concreto da porre a base di gara per il capping e lo scudo laterale del corpo rifiuti (polder)
- ✓ **18.5.2022** roma riunione con technital al fine di verificare le prospettive univoche per una collaborazione per la redazione di un documento primario di obiettivi progettuali da porre a base di gara per la realizzazione del capping definitivo e del trattamento di biogas e percolato dell'intera area inquinata e soggetta ad operazioni di bonifica. Le linee disgiunte si uniscono verso una simmetrica sinergia di intenti al fine di raggiungere l'obiettivo proposto e stabilito dal Pilot europeo.
- ✓ **27.05.2022 – Verona-** La Technital SPA trasmette tabella riepilogativa delle attività tecniche di approfondimento compilata per quanto di loro competenza.
- 01.06.2022 – Verona-** La Technital SPA trasmette la documentazione inerente ai risultati delle indagini condotte costituita dai seguenti elaborati:
 - *Relazione sulle indagini 2022*
 - *Relazione sulle indagini 2022- indagini geognostiche volume 1*
 - *Relazione sulle indagini 2022- indagini geognostiche volume 2*
 - *Relazione sulle indagini 2022- indagini geofisiche*
 - *Relazione sulle indagini 2022- prove di laboratorio sui rifiuti*
 - *Relazione sulle indagini 2022- rilievo interferometrico e monitoraggio topografico*
 - *Relazione sulle indagini 2022- rilievo del biogas*
- ✓ **10.08.2022** studio ten e technital convocati a roma in plenaria con ministero e altri soggetti per definizione redazione progetti
- ✓ **10.09.2022** riunione con studio TEn e GEolog per discussione sui capitolati e sui progetti da porre a base di gara
- ✓ **11.11.2022** video call con technital, ATI studio TEn e GEolog per confronto sui capitolati e sui elaborati da porre a base di gara
- ✓ **22.11.2022 roma** – dott. Savarese (esperto task force commissario) effettua studio sui progetti per verifica congruità e attuazione degli stessi
- ✓ **09.12.2022 Bruxelles** riunione per verifica attività e spiegazione atti prodromici da parte del subcommissario tarantino ai vertici Ue
- ✓ **19.12.2023 Roma** riunione in prefettura per verifica attività e sindacati con Egiovì
- ✓ **12.01.2023** riunione task force di vertice commissario per verifica cronoprogramma attività
- ✓ **20.01.2023 Roma** riunione in prefettura per verifica atti del protocollo con Egiovì
- ✓ **07.02.2023 Bruxelles** meeting-riunione con vertici Ue per spiegazione attività commissariali
- ✓ **09.02.2023 – Reggio Emilia-** Lo Studio T. En. invia una nota riguardo ai costi per l'installazione e la gestione dell'impianto di trattamento del percolato **12.02.2022** roma – dott. Savarese (esperto task force commissario) esegue analisi particolareggiata atti sui progetti
- ✓ **15.02.2023** Riunione con Uta di napoli per verifica atti al fine di avviare i capitolati per le gare da rendere esecutive tra aprile e maggio
- ✓ **20.02.2023** riunione con studi di progettazione per prossima verifica degli atti al fine di redigere capitolato di gara

- ✓ **06.03.2023 – Roma-** La EGiovi srl in amministrazione giudiziaria sollecita l'autorizzazione per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza urgenti indicati nella riunione dello scorso 18/01/2023 e in apposita relazione.
- ✓ **12.03.2023 Roma** riunione con Ministero dell'ambiente per **verifica atti e attività per la prossima pubblicazione dei bandi di gara**
- ✓ **28.03.2023 Roma** incontro con Magistrati ordinari per discussione dei progetti di gara
- ✓ **30.03.2023 Roma** sopralluogo su sito di discarica con Commissario Ue **Sinkievicus**
- ✓ **05.04.2023 – Roma–** La E. Giovi invia relazione tecnica con le integrazioni richieste a seguito dell'approvazione del PdC di cui alla D. D. n. 233 del 13/03/2017 e della nota di ARPA Lazio n. 0010423.U del 14/02/2023.
- ✓ **11.04.2023- Roma-** riunione con Regione Lazio e Comune di Roma per avvio del Gruppo di lavoro ai fini del rilascio dell'AIA.
- ✓ **04.05. 2023 – Roma–** Riunione con progettisti della Technital e dello studio Ten insieme ai RUP delle gare per verifica dei progetti da porre a capitolato.
- ✓ **06.05. 2023 – Roma–** Riunione con la Regione e Comune per verifica dei progetti ai fini del capitolato di gara.
- ✓ **10.05. 2023 – Roma–** Riunione con ARPA Lazio, Ing. Teneggi e Technital per verifica progetti.
- ✓ **27.06.2023 – Napoli –**UTA trasmette richiesta di indizione di conferenza dei servizi istruttoria e condivide al contempo, gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economico e un elenco non esaustivo degli enti da invitare alla conferenza.
- ✓ **28.06.2023 – Napoli –**UTA trasmette l'informativa relativa alla gara di procedura aperta per l'affidamento con appalto integrato dei "Lavori di realizzazione della nuova cinturazione (Polder) della discarica di Malagrotta" CUP G81J22000740006 CIG 9929921E06.
- ✓ **28.06.2023 – Napoli –**UTA invia nota contenente la nomina dell'ente verificatore del progetto di FTE in conformità all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016.
- ✓ **29.06.2023 – Napoli –**UTA invia allo Studio T. En. Geolog una richiesta di integrazione degli elaborati trasmessi con il progetto di FTE.
- ✓ **10.07.2023 Roma -** Riunione con arpa Lazio per verifica bandi di gara e capitolati al fine di condividere i percorsi tecnici e amministrativi
- ✓ **09.07.2023 Roma -** Riunione con Regione Lazio, comune e città metropolitana per verifica atti e capitolati al fine di uniformare tutte le condotte e le idee/spunti/necessità ed esigenze di ciascun soggetto pubblico sull'iter amministrativo e tecnico della messa in sicurezza e fase post operativa.
- ✓ **21.07.2023 – Roma–** Arpa Lazio trasmette parere positivo relativo al progetto di fattibilità tecnico economica.
- ✓ **09.08.2023 – Roma–** L'amministratore giudiziario dott. Palumbo invia elenco dei mezzi d'opera e degli automezzi operanti nel ramo discarica,
- ✓ **21.08.2023 – Napoli–** UTA chiede la seguente documentazione ai fini dei bandi di gara pubblicati:
 - ✓ attestazione della disponibilità delle aree per avvio delle lavorazioni,
 - ✓ acquisizione del DUVRI della E-Giovi srl,
 - ✓ autorizzazione all'utilizzo di tutta la documentazione di proprietà della E-Giovi srl.
- ✓ **04.09.2023 – Roma-** Il dott. Palumbo dell'amministrazione giudiziaria della E-Giovi srl invia il DVR.
- ✓ **06.09.2023 – Russi (RA)-** La ditta Temasistemi in relazione al sopralluogo del 7 settembre 2023 trasmette le dichiarazioni di impegno alla tutela della riservatezza dei collaboratori Borraccino e Arnesano
- ✓ **06.09.2023 – S. Donato Milanese (Mi)-** La società ENI Rewind spa in relazione al sopralluogo del 7 settembre 2023 trasmette elenco dei partecipanti al sopralluogo.
- ✓ **19.09.2023 – Roma -**La ditta EGiovi srl in amministrazione giudiziaria trasmette un aggiornamento delle attività, trasmettendo le planimetrie riportanti i posizionamenti degli stoccaggi e delle linee di adduzione per le acque MISE e PERCOLATO in via di realizzazione.
- ✓ **09.10.2023 – Roma-** La ditta E.Giovi srl in a.g. con riferimento all'ordinanza n. 5 del Commissario straordinario di governo per il Giubileo 2025 invia richiesta di proroga della scadenza delle attività da porre in essere di 30 giorni., (Ndr scadenza originaria 21/10/2023 posticipata con la presente richiesta al 21/11/2023).
- ✓ **10.10.2023 – Napoli-** Il RUP ing. Pasquariello invia avviso di rinvio apertura prima seduta di gara, prevista per il 10/10/2023, al 24/10/2023 ore 10,30 presso il CUFAA.
- ✓ **20.10.2023 Roma –** convocazione delle commissioni di gara
- ✓ **30.11.2023 –Milano-** La ditta NICO spa trasmette integrazione documentale come da richiesta del 20/11/2023.
- ✓ **30.11.2023 –Roma-** La Prefettura di Roma convoca un tavolo tecnico per il 13 dicembre 2023 a seguito della richiesta della E. Giovi in A. G.
- ✓ **04.12.2023 –Roma-** UTA trasmette istanza di riammissione del Consorzio Eterea scarl.
- ✓ **11.12.2023 – Napoli–**Il RUP ing. Pasquariello trasmette esito del ricorso n. 5769 del 2023 della società Castiglia srl. Con decreto del TAR Campania n. 2334/2023 del 7/12/2023 la ditta in parola è stata riammessa con riserva al prosieguo della gara, e ha fissato per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 17/01/2024.
- ✓ **13.12.2023 – Roma–**Il Comandante del NIAB Gen. Palmieri invia il nullaosta alla disponibilità di militari specializzati per eseguire attività di volo con sistema APR.
- ✓ **14.12.2023 – Napoli–**UTA trasmette esito del ricorso n. 16348 del 2023 effettuato dall'RTI Eteria Consorzio Stabile Scarl (mandataria) e RCM Costruzioni Srl (Mandante). Nel merito, *il Presidente della Prima sezione del TAR Lazio, senza esprimersi sul fumus della domanda, non ha concesso la richiesta di tutela monocratica rinviando ogni valutazione all'esito della trattazione collegiale fissata per la Camera di Consiglio del 10/01/2024.*
- ✓ **14.12.2023 – Cremona–**Net4market comunica di avere annullato l'apertura della fase di valutazione tecnica e la chiusura della fase di valutazione amministrativa finalizzato a potere riammettere il fornitore Castiglia srl.
- ✓ **14.12.2023 Roma –** in situ vengono svolti i voli dei droni dei Carabinieri per mappare la zona e la discarica **18.12.2023 – Roma–**Riunione commissione di gara per POLDER al fine della verifica degli atti e prossima apertura buste dell'offerta tecnica.
- ✓ **19.12.2023 Roma –** la commissione del polder ha rigettato ed escluso l'Ati che ha inviato l'offerta oltre 07 secondi rispetto alla scadenza
- ✓ **19.12.2023 – Roma–**Riunione tecnica di vertice per definire le linee prodromiche finalizzate all'esecuzione delle gare di prossima aggiudicazione.
- ✓ **20.12.2024 Roma –** la commissione Capping ha rigettato ed escluso l'Ati eteria per mancanza di un requisito tecnico
- ✓ **22.12.2023 – Roma–**Il NIAB del Comando Carabinieri Tutela Forestale e Parchi trasmette relazione di sopralluogo finalizzata all'esecuzione di attività tecniche di volo con sistema APR. Il sopralluogo è stato effettuato nelle date 15, 19 e 20 dicembre 2023; i dati rilevati saranno resi disponibili post elaborazione nel tempo più breve possibile.
- ✓ **03.01.2024 – Roma–**Riunione di verifica atti e prima determinazione dei punteggi (GARA CAPPING) in attesa di giudizio del TAR.
- ✓ **04.01.2024 Roma –** riunione tecnica con tecnici Arma (dedicati ai Droni) per verifica delle mappature eseguite e predisposizione di ulteriori sorvoli al fine di completare la mappatura anche dei livelli di sottosuolo
- ✓ **08.01.2024 Roma –** riunione delle due commissioni per verifica atti e analisi delle documentazione e dei dossier dei concorrenti
- ✓ **09.01.2024 – Roma–**Riunione tecnica finalizzata a stabilire lo stato dell'arte delle due procedure di gara con annessi i due prossimi i giudizi pendenti presso il TAR Lazio in modo da capire come accelerare le tempistiche relative alle aggiudicazioni.

- ✓ **09.01.2024** riunione di vertice commissario e subcommissari per verifica congiunta degli andamenti dei processi
- ✓ **10.01.2024 Roma** – riunione tecnica di vertice commissario e sub con gli esperti e collaboratori per verifica delle attività eseguite e calcolo delle tempistiche al fine di accelerare gli iter
- ✓ **11.01.2024 Roma** – videocall con Veneto Acque per analisi dei capitolati e bozza dei dossier per le gare di sorveglianza e monitoraggio
- ✓ **11.01.2024 – Roma**–Predisposizione con Veneto acque, di un capitolato inerente al “Piano di alta sorveglianza” (acque, monitoraggi e sicurezza dei perimetri.
- ✓ **12.01.2024 Roma** riunione con amm.re giudiziario Palumbo al fine di uniformare le condotte verso la risoluzione di tutte le controversie per il raggiungimento della bonifica del sito
- ✓ **15.01.2024 Roma** il TAR Lazio su richiesta dell’Ati Eteria in relazione al provvedimento di esclusione della commissione, ha rinviato il giudizio del merito al 20.03 c.a.
- ✓ **15.01.2024 Ancona** – La società PCQ srl chiede il Certificato di regolare esecuzione dell’incarico relativo alla Verifica di progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento della nuova cinturazione perimetrale della discarica sistema a polder.
- ✓ **16.01.2024 Roma-** Il TAR Lazio in merito alla richiesta di riammissione dell’ATI della gara polder ha rinviato il giudizio.
- ✓ **16.01.2024 Roma-** La DG USRI del MASE trasmette provvedimento registrato alla Corte dei conti in data 16/11/2023 al n. 3794 con cui impegna a favore del Commissario € 250.000.000,00 finalizzati a coprire la realizzazione degli interventi. Nella stessa nota comunica altresì di avere trasferito sulla contabilità speciale n. 6054 la somma di € 5.000.000,00 con O. P. n. 1 RGS n. 1 con decreto direttoriale n. 425 del 21/11/2023.
- ✓ **17.01.2024 roma** – predisposizione iniziale dei capitolati per le gare di monitoraggio e sorveglianza del sito – si sta lavorando per avere il capitolato definitivo entro il mese di aprile al fine poi di lanciare la gara e avere l’aggiudicatario prima dell’avvio delle operazioni di bonifica
- ✓ **18.01.2024 Roma** – incontro con Prefetto per verifica attività congiunte da porsi in essere per la sorveglianza del sito
- ✓ **19.01.2024 Roma** – in sito di discarica il sub commissario Papotto per verifica dossier antincendio alla luce della redazione dei futuri capitolati della gara di monitoraggio e sorveglianza
- ✓ **19.01.2024 Roma** – vengono auditi in **Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti** il Commissario Vadalà e l’amministratore giudiziario Palumbo
- ✓ **19.01.2024 Roma** – il commissario invia al ministro Pichetto Fratin appunto per informarlo degli andamenti e della volontà di avviare un piano di sorveglianza e monitoraggio del sito
- ✓ **20.01.2024 Roma** – Veneto acque trasmette una prima bozza del PAS (piano di alta sorveglianza) al fine di uniformare e concordare i primi dettagli su indicazioni della struttura commissariale
- ✓ **22.01.2024 Roma** – Visita in sito per verifica atti e luoghi per ulteriori monitoraggio con i droni.
- ✓ **23.01.2024 Roma** – Definizione dei contenuti della bozza del Piano di Alta Sorveglianza (PAS) che consta di tre comparti:
 - PAS ambientale che contiene un insieme di controlli effettuati con cadenza periodica in risposta ad esigenze puntuali, attraverso la rilevazione e la misurazione di determinati parametri al fine della tutela dell’ambiente;
 - PAS intrusione che è rappresentato da un insieme di controlli effettuati con cadenza periodica in risposta ad esigenze puntuali finalizzato al controllo degli ingressi indesiderati, videosorveglianza/pattugliamento;
 - PAS Prevenzione incendi che contiene un insieme di controlli effettuati con cadenza periodica in risposta ad esigenze puntuali, al fine di prevenire un incendio: valutazione del rischio incendio, identificazione delle possibili cause di incendio, controllo delle sorgenti innesco. Il sistema di protezione incendio valuterà strumenti di tipo attivo, passivo e la relativa formazione.
- ✓ **24.01.2024 Roma** – Riunione di vertice con i subcommissari nonché presidenti di commissione gare per comprendere gli sviluppi evolutivi delle assegnazioni alla luce degli stop momentanei dei ricorsi al tar al fine di velocizzare le tempistiche per non “lasciare” tempo senza indugiare.
- ✓ **02.02.2024 Roma** definizione ulteriore della bozza del PAS al fine di rendere esecutivo il dossier e gli allegati da porre a base di gara entro il mese di marzo.