

## **Incontri e riunioni presso le Regioni, in ordine di tempo (effettuati n. 23 al 24 ottobre 2017)**

**Regione Toscana (1 sito)** - il primo incontro si è svolto a **Firenze in data 8 maggio 2017** presso la sede della Giunta regionale con il Direttore del Settore Ambiente e con i rappresentanti regionali e ha riguardato il sito, unico per questa Regione fra quelli assegnati al Commissario

- a) **Le Porte nel Comune di Isola del Giglio (GR)** relativamente a questo sito, negli incontri e contatti successivi, la Regione Toscana ha prodotto la documentazione inerente la chiusura dei lavori di contenimento definitivo (*capping*) della discarica, quindi sottoposta a bonifica, la regolamentazione delle acque di percolazione della discarica raccolti in un'apposita vasca e la lettera con la quale la Regione comunica gli accertamenti analitici espletati da cui risulta il superamento di soglia da addebitare a origine litologica, almeno per due elementi attenzionati

**Regione Lazio (7 siti)** – il primo incontro si è svolto a **Roma in data 15 maggio 2017** presso la sede della Direzione Bonifiche con il Direttore del Settore Bonifiche e altri rappresentanti regionali e un secondo in data **23 maggio** sempre presso sede regionale; dei sette siti assegnati al Commissario e compresi nel territorio di questa Regione sono stati attenzionati in particolare i siti di:

- a) **Cerreta nel Comune di Filettino (FR)** per verificare la possibilità che tale sito possa essere espunto da quelli sotto sanzione già dalla prossima scadenza del 2 giugno 2017 (5° semestralità) anche se lo stesso risulta ancora sotto sequestro e il Comune anche per questo ha comunicato che non è stato possibile completare i lavori

Relativamente ai siti **compresi dal punto b) al g) sottostanti**, sono state svolte le attività analitiche e completati i lavori di messa sicurezza in maniera pressochè completa e quindi si è proposto di espungere gli stessi dalla procedura di infrazione sin dalla prossima 5° semestralità del **2 giugno 2017**:

- b) **Piana Perina nel Comune di Riano (Roma)** dove sono stati conclusi i lavori ma per i quali la Commissione UE, nel corso dell'esame della 4° semestralità, ha comunicato con le risultanze prodotte che i lavori non possono essere considerati esaustivi rispetto alla definitiva messa in sicurezza, per il quale comunque per gli ulteriori documenti prodotti sarà chiesto di espungere il sito dalla procedura di infrazione;
- c) **Montecastellone nel Comune di Monte S. Giovanni Campano**;
- d) **Ara San Baccano nel Comune di Oriolo Romano (RM)**;
- e) **Valesani Le Cese nel Comune di Patrica (FR)**;
- f) **Carpineto nel Comune di Trevi nel Lazio (RM)**;
- g) **Casette Caponi nel Comune di Trevi nel Lazio (RM)**

**Regione Campania (11 siti)** – il primo incontro si è svolto a **Napoli il 23 maggio 2017** presso la sede della Giunta regionale alla presenza dell'Assessore all'Ambiente, dott. **Fulvio Bonavitacola**, con il Direttore del Settore Ambiente, con altri rappresentanti regionali e con i Sindaci o loro rappresentanti relativamente ai siti **compresi dal punto a) al c) sottostanti, per i quali** si è proposto di espungere gli stessi dalla procedura di infrazione sin dal prossimo 4° semestre, del 2 giugno 2017, successivo alla sentenza:

- a) **Battitelle nel Comune di Cusano Mutri (BN)**;
- b) **F. delle Nevi in Comune di Durazzano (BN)**;
- c) **Cavone S. Stefano nel Comune di Rotondi (AV)**;

Il secondo incontro si è svolto **30 maggio 2017 sempre a Napoli** presso la sede dell'Assessorato Ambiente con i rappresentanti regionali e ha riguardato gli altri siti **compresi dal punto d) al punto l) sottostanti**, per i quali sono stati approvati i progetti e sono in fase di consegna i lavori o consegnati o le gare in fase di aggiudicazione

- d) Defenzola nel Comune di San Lupo (BN);**
- e) Lama Grande nel Comune di Castelvete in Val Fortore (BN);**
- f) Marrucaro nel Comune di Puglianello (BN);**
- g) Caudone nel Comune di Tocco Claudio (BN);**
- h) Comune di Benevento;**
- i) Lame nel Comune di Pesco Sannita (BN);**
- l) Difesa nel Comune di Sant'Arsenio (SA);**

per il sito di:

- m) Pianella Nocechia nel Comune di Sant'Arcangelo Trimonte (BN)** invece si è in fase di validazione delle indagini integrative su fondi relativi a compensazioni ambientali 339/2012

**Regione Puglia (6 siti)** - il **26 maggio 2017 a Bari** si è svolta la riunione presso la sede dell'Assessorato all'Ambiente alla presenza dell'Assessore all'Ambiente dott. **Domenico Santorsola**, del Direttore all'Ambiente, di altri rappresentanti regionali e dei Sindaci o loro rappresentanti per i siti **per i quali compresi dal punto a) al punto c) sottostanti**, sono stati approntati i progetti che devono essere approvati in Conferenza dei Servizi

- a) Montefreddo nel Comune di Santeramo in Colle (BA);**
- b) Pezze di Campo nel Comune di Binetto (BA);**
- c) Pezze Pescorosso in Comune di Sannicandro di Bari (BA);**

il sito di:

- d) Mezzana La Terra in Comune di Ascoli Satriano (FG)** non presenta alcun superamento di soglia critica ma si deve definire il progetto di messa in sicurezza non bastando tale situazione per ritenere sicura la discarica, anche se tale situazione è stata attenzionata nella recente riunione della struttura di missione;

**per i siti compresi nei punti e), f) sottostanti**, sono in fase approvazione i relativi progetti;

- e) Marciaddare in Comune di San Pietro Vernotico (BR);**
- f) Pontone Pontoniccio nel Comune di Lesina (FG)**

**Regione Sicilia (7 siti)** – il **31 maggio 2017 a Palermo** si è svolta presso la sede dell'Assessorato all'Ambiente la riunione alla presenza del Direttore all'Ambiente e di altri rappresentanti regionali e dei Sindaci o loro rappresentanti per i siti di:

- a) San Martino nel Comune di Cammarata (AG)** in cui la fase di caratterizzazione è stata effettuata, si è in attesa ora del parere dell'ARPA regionale e il progetto effettuato sulla base degli APQ è pronto per essere esaminato insieme alla Regione a cui è stato inviato;
- b) Caccione nel Comune di Cerda (PA)** l'indagine preliminare è stata approvata e deve essere aggiornato il progetto che è stato inviato al MATTM;
- c) Tumminella nel Comune di Leonforte (EN)** sarà completato il piano di caratterizzazione entro il maggio 2017;

- d) **Zabbia nel Comune di Monreale (PA)** il Comune sta realizzando i lavori previsti dal Piano di messa in sicurezza;
- e) **Contrada Peteulenti nel Comune di Paternò (CT)** le indagini effettuate hanno mostrato il superamento di soglia per cui si sta redigendo il piano di caratterizzazione per poi effettuare la messa in sicurezza;
- f) **Contrada S. Agata nel Comune di S.Filippo del Mela (ME)** dove è stata effettuata la caratterizzazione del sito con qualche indice di superamento di soglia per qualche elemento e dove è stata effettuata la messa in sicurezza;
- g) **Campo Sportivo del Comune di Augusta (SR)**, che presenta una situazione critica per la localizzazione sottostante di ceneri di pirite per il quale è stato inviato il progetto al MATTM e per il quale, in quanto ricadente in area SIN, si sta verificando se di competenza di questo Commissario o da ricomprendere negli interventi SIN del MATTM.

**Regione Veneto (5 siti)** – il 7 giugno 2017 a Venezia si è svolta presso la sede dell'Assessorato all'Ambiente la riunione alla presenza dell'Assessore all'Ambiente dott. **Giampaolo Bottacin**, con il Direttore all'Ambiente e di altri rappresentanti regionali e dei Sindaci o loro rappresentanti per i siti di:

- a) **Borgo San Giovanni nel Comune di Chioggia (VE)** per il quale è stata effettuata la gara per importo circa di € 34.000.000,00 di fondi regionali con lavori che dovrebbero iniziare nel settembre del 2017 per il termine presunto del 2021;
- b) **Borbiago via Teramo nel Comune di Mira (VE)** per il quale siamo in fase di progetto definitivo approvato per una successiva fase di gara per un importo di € 2.900.000,00 con fondi regionali;
- c) **Sant'Elena di Robegano nel Comune di Salazano (VE)** a breve (21 giugno) sarà indetta la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo sulla base di specifico APQ esistente ;
- d) **Malcontenta C nel Comune di Marghera (VE)** il soggetto privato Syndial dell'ENI dovrebbe completare entro il novembre 2017 la chiusura dei lavori con il capping previsto utilizzando fondi propri;
- e) **Miatello nel Comune di Marghera (VE)** in tale sito manca ancora il progetto con ceneri da smaltire e effettuazione di analisi di rischio per un importo presunto di € 20.000.000,00 circa

Il 28 giugno 2017 a Venezia si è svolta alle ore 12.00 presso la sede della Direzione Ambiente Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio n. 99, Venezia la riunione operativa, convocata dal Commissario in accordo alla Regione Veneto, relativa ai cinque siti di discarica abusiva da bonificare, alla presenza del Direttore all'Ambiente A. Benassi, del Dirigente alle Bonifiche P. Campaci, di altri rappresentanti della Direzione Regionale e di quelli dei Comuni interessati ai siti di discarica da bonificare. Con tale riunione si è fatto il punto di situazione sulle bonifiche, avviate, tranne quella di Miatello (VE), per le quali il Commissario ha dato la massima disponibilità di collaborazione al momento di questa fase di passaggio delle funzioni del Commissario per proseguire l'iter intrapreso, attraverso oggi il confronto con il Commissario. Si è dato appuntamento alla riunione che si svolgerà a Roma nella settimana del 17 luglio p.v. presso la sede del Commissario anche con i rappresentanti della Direzione della STA del Ministero dell'Ambiente per fare il punto sugli strumenti degli APQ previsti per essi, per mettere a punto le soluzioni di *continuum* amministrativo con le funzioni del Commissario. Per Miatello occorre al più presto mettere in atto il procedimento di bonifica.

**Regione Calabria (19 siti)** – il 13 giugno 2017 a Catanzaro si è svolta presso la sede presso la sede della Regione Calabria la riunione alla presenza dell'Architetto Orsola Reillo, Dirigente generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, con i Sindaci o loro

rappresentanti o loro rappresentanti per i siti **per i quali, compresi dal punto a) al punto i) sottostanti**, sono stati già approvati in Conferenza dei Servizi i relativi progetti preliminari:

- a) **Loc. Finoieri nel Comune di Magisano (CZ);**
- b) **Loc. Ponte del Soldato nel Comune di Martirano (CZ);**
- c) **Loc. Torrazzo nel Comune di Taverna (CZ);**
- d) **Loc. Marinella nel Comune di Pizzo (VV);**
- e) **Loc. Papaleo nel Comune di San Calogero (VV);**
- f) **Loc. Tremoli Tosto nel Comune di Longobardi (CS);**
- g) **Loc. Timpa di Civita nel Comune di Sangineto (CS);**
- h) **Loc. Acqua dei Bagni nel Comune di Verbicaro (CS);**
- i) **Loc. Manche nel Comune di Belmonte Calabro (CS);**

per i siti **per i quali, compresi dal punto j) al punto p) sottostanti**, sono in fase di approvazione i relativi progetti o comunque in corso di caratterizzazione:

- j) **Loc. Malagrecia nel Comune di Sellia (CZ);**
- k) **Loc. San Marini nel Comune di Badolato (CZ);**
- l) **Loc. Vraso nel Comune di Petrona (CZ);**
- m) **Loc. Iapparini nel Comune di Arena (VV);**
- n) **Loc. Calafatoni nel Comune di Joppolo (VV);**
- o) **Loc. Ombrese nel Comune di Mormanno (CS);**
- p) **Loc. Grassullo nel Comune di Amantea (CS);**

per il sito **di cui al punto q)** per il quale lo stato dei lavori è già in fase molto avanzata:

- q) **Loc. Santa Caterina nel Comune di Belmonte Calabro (CS);**

per i siti **per i quali, compresi dal punto r) al punto s) sottostanti**, risultano già progetti approvati in C.d.S. e per i quali è stata eseguita la progettazione esecutiva – FONDI PAC:

- r) **Loc. Vasi nel Comune di Davoli (CZ), per il quale il bando risulta in scadenza in data 10 luglio.** La conclusione dei lavori è prevista entro giugno 2018;
- s) **Loc. Sicilione nel Comune di Tortora (CS), per il quale la conclusione lavori è prevista entro il 01/12/2017 (escluso l'iter di successiva certificazione della Provincia).**

**Regione Abruzzo (1 sito)** – il **27 luglio 2017 a Pescara** si è svolta presso la sede della Regione Abruzzo, Direzione dell'Ufficio Bonifiche, una riunione per il sito di Casalbordino (CH) per il quale i lavori, come comunicato, sono quasi conclusi; inoltre si è fatto il punto per gli ulteriori siti che potrebbero essere affidati in futuro al Commissario per i quali anche i lavori sono avviati in modo positivo; Il Dirigente e i suoi collaboratori hanno evidenziato la necessità che appena possibile avvenga il trasferimento di risorse stabilite dagli APQ in quanto le ditte che hanno effettuato i lavori devono percepire parte delle risorse impiegate; il Commissario si è impegnato a verificare la questione con la Divisione STA del MATTM e a riferire quanto prima; in ogni caso sarà prioritario verificare la questione e la priorità di espunzione dalla procedura di Casalbordino, per questo nelle prossime settimane prima del 15 agosto il Cap. Tarantino che segue il crono programma per l'Ufficio del Commissario si recherà a Pescara per mettere a punto il cronoprogramma e verificare la situazione del sito di Casalbordino.

Nei giorni **27 e 28 luglio, 1, 3, 8 e 10 agosto**, rispettivamente, in **Calabria, Campania, Veneto, Puglia e Abruzzo** il Cap. Tarantino si è recato presso le Direzioni Ambiente delle Regioni sopra

indicate per svolgere le riunioni al fine di mettere a punto il crono programma che sarà assunto come linea guida per lo svolgimento dell'attività complessiva dell'Ufficio e come *format* di lavoro con le Regioni e che il Commissario presenterà, presumibilmente a fine settembre, insieme al Presidente della struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Bruxelles alla Commissione Ambiente UE. Inoltre è stato fatto il punto dei fondi statali non impegnati che dovranno pervenire alla contabilità del Commissario, quelli impegnati che potranno permanere presso le Regioni e quelli non impegnati ma già trasferiti alle Regioni; per questi ultimi sarà verificato con la Ragioneria dello Stato la possibilità e l'opportunità che possano eventualmente permanere presso le Regioni, per maggiore speditezza di procedimento di spesa, ma sempre utilizzati sotto disposizioni e indicazioni del Commissario. E' stato stabilito inoltre per ogni Regione di mettere a punto una lettera che sarà controfirmata dal Commissario e da ciascun Direttore Generale competente che opererà il punto di situazione dei fondi. Dette riunioni sono state proficue e dense di situazioni e scambi di informazioni utili alla procedura in atto di predisposizione degli atti per i lavori di bonifica. Con la Regione Sicilia tale attività è stata effettuata al termine della riunione del 21 luglio u.s.

**Nei mesi di settembre e ottobre 2017** sono state effettuate dal Magg. Aldo Papotto e dal Cap. Nino Tarantino le seguenti riunioni presso le **Regioni** con i dettagli di seguito specificati:

**Regione Veneto (5 siti) – il 6 settembre 2017 a Venezia** presso la sede della Regione il Magg. A. Papotto e il Cap. N. Tarantino, si è svolta una riunione operativa relativa al sito di Salzano nella quale è stato approvato il progetto definitivo alla quale hanno partecipato oltre la Regione e il soggetto attuatore gli altri Enti interessati;

**Regione Calabria (19 siti) – il 20 settembre 2017 a Germaneto (CZ)** presso la sede della Regione alla presenza del Magg. A. Papotto e del Cap. N. Tarantino, si è svolta una riunione operativa relativa alla situazione dei siti di Badolato (CZ), Sellia (CZ), Arena (VV), Belmonte Calabro (CS), Ioppolo (VV), Petronà (CZ), Tortora (CS) e Davoli (CZ), per l'approssimarsi della prossima semestralità del 2 dicembre 2017 per fare il punto della situazione e nella quale sono state messe a punto alcune indicazioni operative per la prosecuzione delle bonifiche;

**Regione Campania (8 siti) – il 25 settembre 2017** il Cap. N. Tarantino si è recato presso il **Comune di Rotondi (AV)** per una verifica dei lavori effettuati;

**Regione Lazio (5 siti) – il 26 settembre 2017** il Cap. N. Tarantino si è recato presso il **Comune di Riano (RM)** per coordinare le attività di verifica geomagnetica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e a seguito delle quali sono state individuate cinque anomalie geomagnetiche per le quali sarà necessario procedere agli scavi per individuare i possibili rifiuti con origine ferrosa o di possibili fusti ancora presenti e potere quindi procedere in caso di esito positivo all'espunzione nelle prossima semestralità;

**Regione Sicilia (7 siti) – il 28 settembre 2017** il Cap. N. Tarantino ha svolto riunione operativa presso la sede della Regione Sicilia a **Palermo** relativa alla situazione dei siti di S. Filippo del Mela (ME), Leonforte (EN) e Cerda (PA) per l'approssimarsi della prossima semestralità del 2 dicembre 2017 per la quale il sito di S. Filippo del Mela è prossima all'espunzione e per gli altri due siti è stata verificata la rispettiva situazione e per le quali sono state messe a punto alcune indicazioni operative per la prosecuzione delle bonifiche;

**Regione Puglia (6 siti) – il 5 ottobre 2017** il Cap. N. Tarantino ha svolto riunione operativa presso la sede della Regione Puglia a **Bari** relativa alla situazione dei siti di Lesina (FG) e Ascoli Satriano (FG) per l'approssimarsi della prossima semestralità del 2 dicembre 2017 per la quale il sito di

Ascoli Satriano è prossima all'espunzione e per quello di Lesina è stata verificata la situazione e per il quale sono state messe a punto alcune indicazioni operative per la prosecuzione della bonifica;

**Regione Campania (8 siti)** – **il 9 ottobre 2017** il Cap. Nino Tarantino si è recato presso la sede della Regione Campania, Assessorato all'Ambiente per una verifica dei lavori da effettuare nel sito di S. Arcangelo Trimonte (BN) per l'espunzione dalla procedura prevista nel prossimo dicembre o nel 2018;

**Regione Puglia (6 siti)** – **il 12 ottobre 2017** il Cap. Nino Tarantino ha svolto riunione operativa presso la sede della Regione Puglia **a Bari** relativa alla situazione dei siti di Lesina (FG) e Ascoli Satriano (FG) per l'approssimarsi della prossima semestralità del 2 dicembre 2017 per la quale il sito di Ascoli Satriano è prossima all'espunzione e per quello di Lesina è stata verificata la situazione e sono state messe a punto alcune indicazioni operative per la prosecuzione della bonifica;

**Regione Calabria (5 siti)** – **il 18 ottobre 2017 a Germaneto (CZ)** presso la sede della Regione alla presenza del Magg. A. Papotto e del Cap. N. Tarantino, si è svolta una riunione operativa relativa alla situazione del sito di Arena (VV), per l'approssimarsi della prossima semestralità del 2 dicembre 2017 per fare il punto della situazione e nella quale sono state messe a punto alcune indicazioni operative per la prosecuzione delle bonifiche;

**Regione Sicilia (7 siti)** – **il 28 settembre 2017** il Cap. N. Tarantino ha svolto riunione operativa presso la sede della Regione Sicilia **a Palermo** relativa alla situazione dei siti di S. Filippo del Mela (ME), Leonforte (EN) e Cerda (PA) per l'approssimarsi della prossima semestralità del 2 dicembre 2017 per la quale il sito di S. Filippo del Mela è prossima all'espunzione e per gli altri due siti è stata verificata la rispettiva situazione e per le quali sono state messe a punto alcune indicazioni operative per la prosecuzione delle bonifiche