



**COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE**

Cronoprogramma degli interventi dei siti aggiornato al **16.05.2022**

BASILICATA	MOLITERNO (PZ) località <i>Tampa La Guarella</i>
Time schedule del sito	<ul style="list-style-type: none">• <i>Ottobre 2021</i> – fine dei lavori e conclusione delle opere di adeguamento della chiusura della discarica così come previsto dal DLGS 36/2003. COMPLETATO/RAGGIUNTO• <i>novembre 2021</i> – predisposizione al collaudo e inizio attività di controllo delle opere e dei risultati. COMPLETATO/RAGGIUNTO• <i>dicembre 2021</i> – conclusioni delle operazioni di collaudo e conseguente verifica in contraddittorio Arpa/regione dei risultati di "isolamento ambientale del corpo rifiuti" COMPLETATO/RAGGIUNTO• <i>gennaio 2022</i> – conclusione del procedimento, catalogazione degli atti, creazione del fascicolo amministrativo con conseguente redazione della determina commissariale (si certifica il raggiungimento degli obiettivi previsti dal DLGS 36/2003) COMPLETATO/RAGGIUNTO• <i>Marzo 2022</i> – invio del fascicolo e della determina di conclusione del procedimento al MITE e conseguentemente alla DG-Envi della CE INVIATO l'08.04.2022 - AD del commissario 601 del 04.05.2022
BASILICATA	MARATEA (PZ) Località <i>Montescuro</i>
Time schedule del sito	<ul style="list-style-type: none">• <i>Maggio 2022</i> – consegna del cantiere alla ditta aggiudicataria (lavori 120 gg) COMPLETATO/RAGGIUNTO• <i>Giugno 2022</i> – installazione pozzi biogas, realizzazione piezometri, predisposizione tubature collegamento delle vasche• <i>Luglio 2022</i> - demolizione dei manufatti esterni (zoccolo della discarica)• <i>Agosto 2022</i> – fine dei lavori e conclusione delle opere di adeguamento della chiusura della discarica al secondo dettami previsti dal Dlgs 36-2003. È da rilevare che da cronoprogramma le opere dovrebbero durare 180gg (6 mesi) ma possono subire dei rallentamenti o alcuni prolungamenti delle tempistiche a seconda delle condi-meteo invernali• <i>Settembre 2022</i> – predisposizione al collaudo e inizio attività di collaudo - conclusioni delle operazioni di collaudo e conseguente verifica dei risultati di isolamento del corpo rifiuti depositati in discarica• <i>Dicembre 2022</i> – conclusione del procedimento, catalogazione degli atti, creazione del fascicolo amministrativo con conseguente redazione della determina commissariale (si certifica il raggiungimento degli obiettivi previsti dal DLGS 36/2003) - invio del fascicolo e della determina di conclusione del procedimento al MITE e conseguentemente alla DG-Envi della CE
BASILICATA	TITO (PZ) Località <i>Aia de Monaci</i>
Time schedule del sito	<ul style="list-style-type: none">✓ <i>Metà Maggio 2022</i> – consegna del cantiere alla ditta (lavori 180gg) COMPLETATO/RAGGIUNTO✓ <i>Giugno 2022</i> – installazione pozzi biogas, realizzazione piezometri, predisposizione tubature collegamento delle vasche ed altre opere propedeutiche per la realizzazione del capping.✓ <i>Luglio- agosto 2022</i> – fine dei lavori e conclusione delle opere di adeguamento della chiusura della discarica al secondo i dettami tecnici previsti dal DLGS 36/2003 ("pacchetto 36") È da rilevare che da cronoprogramma le opere dovrebbero durare 180gg (6 mesi) ma possono subire dei rallentamenti o alcuni prolungamenti delle tempistiche a seconda delle condizioni meteorologiche invernali soprattutto in zona collinare/montana✓ <i>Ottobre/ novembre 2022</i> – predisposizione al collaudo e inizio attività di collaudo - conclusioni delle operazioni di verifica e conseguente riscontro dei risultati di isolamento del corpo rifiuti e degli eventuali inquinanti✓ <i>Dicembre 2022</i> gennaio 2023 – conclusione del procedimento, catalogazione degli atti, creazione del fascicolo amministrativo con conseguente redazione della determina commissariale (si certifica il raggiungimento degli obiettivi previsti dal DLGS 36/2003) e invio del fascicolo e della determina di conclusione del procedimento al MITE e conseguentemente alla DG-Envi della CE
ABRUZZO	FRANCAVILLA (CH) Località <i>Valle Anzuca</i>
	<ul style="list-style-type: none">• <i>aprile 2022</i> – consegna dei lavori alla ditta incaricata COMPLETATO/RAGGIUNTO• <i>maggio 2022</i> – <i>avvio delle operazioni preliminari di cantiere (baracche, tubazioni e maestranze)</i>• <i>Luglio- agosto 2022</i> – fine dei lavori e conclusione delle opere di adeguamento della chiusura della discarica al secondo i dettami tecnici previsti dal DLGS 36/2003 ("pacchetto 36")• <i>Settembre/ottobre 2022</i> – predisposizione al collaudo e inizio attività di collaudo• <i>Ottobre/novembre 2022</i> – conclusioni delle operazioni di collaudo e conseguente verifica dei risultati di isolamento del corpo rifiuti e degli eventuali inquinanti• <i>Dicembre 2022</i> – conclusione del procedimento, catalogazione degli atti, creazione del fascicolo amministrativo con conseguente redazione della determina commissariale (si certifica il raggiungimento degli obiettivi previsti dal DLGS 36/2003) e invio del fascicolo e della determina di conclusione del procedimento al MITE e conseguentemente alla DG-Envi della CE

