



COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

Cronoprogramma degli interventi dei siti **aggiornato al 22.1.2023**

BASILICATA	MOLITERNO (PZ) località Tampa La Guarella
Time schedule del sito	<ul style="list-style-type: none">• <i>Ottobre 2021</i> – fine dei lavori e conclusione delle opere di adeguamento della chiusura della discarica così come previsto dal DLGS 36/2003. COMPLETATO/RAGGIUNTO• <i>novembre 2021</i> – predisposizione al collaudo e inizio attività di controllo delle opere e dei risultati. COMPLETATO/RAGGIUNTO• <i>dicembre 2021</i> – conclusioni delle operazioni di collaudo e conseguente verifica in contraddittorio Arpa/regione dei risultati di “isolamento ambientale del corpo rifiuti” COMPLETATO/RAGGIUNTO• <i>gennaio 2022</i> – conclusione del procedimento, catalogazione degli atti, creazione del fascicolo amministrativo con conseguente redazione della determina commissariale (si certifica il raggiungimento degli obiettivi previsti dal DLGS 36/2003) COMPLETATO/RAGGIUNTO• <i>Marzo 2022</i> – invio del fascicolo e della determina di conclusione del procedimento al MITE e conseguentemente alla DG-Envi della CE INVIATO l'08.04.2022 - AD del commissario 601 del 04.04.2022
BASILICATA	MARATEA (PZ) Località Montescuro
Time schedule del sito	<ul style="list-style-type: none">• <i>Maggio 2022</i> – consegna del cantiere alla ditta aggiudicataria (lavori 120 gg) COMPLETATO/RAGGIUNTO• <i>Giugno 2022</i> – installazione pozzi biogas, realizzazione piezometri, predisposizione tubature collegamento delle vasche• <i>Luglio 2022</i> - demolizione dei manufatti esterni (zoccolo della discarica) COMPLETATO/RAGGIUNTO• <i>settembre 2022</i> – fine dei lavori e conclusione delle opere di adeguamento della chiusura della discarica al secondo dettami previsti dal Dlgs 36-2003. È da rilevare che da cronoprogramma le opere dovrebbero durare 180gg (6 mesi) ma possono subire dei rallentamenti o alcuni prolungamenti delle tempistiche a seconda delle condi-meteo invernali IN FASE DI ESECUZIONE• <i>gennaio 2023</i> – predisposizione al collaudo e inizio attività di collaudo - conclusioni delle operazioni di collaudo e conseguente verifica dei risultati di isolamento del corpo rifiuti depositati in discarica IN FASE DI ESECUZIONE• <i>MAGGIO 2022</i> – conclusione del procedimento, catalogazione degli atti, creazione del fascicolo amministrativo con conseguente redazione della determina commissariale (si certifica il raggiungimento degli obiettivi previsti dal DLGS 36/2003) - invio del fascicolo e della determina di conclusione del procedimento al MITE e conseguentemente alla DG-Envi della CE
BASILICATA	TITO (PZ) Località Aia de Monaci
Time schedule del sito	<ul style="list-style-type: none">✓ <i>Metà Maggio2022</i> – consegna del cantiere alla ditta (lavori 180gg) COMPLETATO/RAGGIUNTO✓ <i>Giugno 2022</i> – installazione pozzi biogas, realizzazione piezometri, predisposizione tubature collegamento delle vasche ed altre opere propedeutiche per la realizzazione del capping. COMPLETATO/RAGGIUNTO✓ <i>settembre 2022</i> – fine dei lavori e conclusione delle opere di adeguamento della chiusura della discarica al secondo i dettami tecnici previsti dal DLGS 36/2003 (“pacchetto 36”) è da rilevare che da cronoprogramma le opere dovrebbero durare 180gg (6 mesi) ma possono subire dei rallentamenti o alcuni prolungamenti delle tempistiche a seconda delle condizioni meteorologiche invernali soprattutto in zona collinare/montana<i>Ottobre/ novembre 2022</i> – predisposizione al collaudo e inizio attività di collaudo - conclusioni delle operazioni di verifica e conseguente riscontro dei risultati di isolamento del corpo rifiuti e degli eventuali inquinanti COMPLETATO/RAGGIUNTO✓ <i>Dicembre 2022 / gennaio 2023</i> – conclusione del procedimento, catalogazione degli atti, creazione del fascicolo amministrativo con conseguente redazione della determina commissariale (si certifica il raggiungimento degli obiettivi previsti dal DLGS 36/2003) e invio del fascicolo e della determina di conclusione del procedimento al MITE e conseguentemente alla DG-Envi della CE - COMPLETATO/RAGGIUNTO✓ <i>dicembre 2022</i> – invio del fascicolo e della determina di conclusione del procedimento al MASE e conseguentemente alla DG-Envi della CE INVIATO il 22.12.2022 f.n.22/1-19 - AD 810 del commissario 601 del 21.12.2022

ABRUZZO	FRANCAVILLA (CH) Località Valle Anzuca
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>aprile 2022</i> – consegna dei lavori alla ditta incaricata COMPLETATO/RAGGIUNTO • <i>maggio 2022</i> – <i>avvio delle operazioni preliminari di cantiere (baracche, tubazioni e maestranze)</i> COMPLETATO/RAGGIUNTO • <i>settembre 2022</i> – fine dei lavori e conclusione delle opere di adeguamento della chiusura della discarica al secondo i dettami tecnici previsti dal DLGS 36/2003 (“pacchetto 36”) <u>IN FASE DI ESECUZIONE</u> • <i>ottobre 2022</i> – predisposizione al collaudo e inizio attività di collaudo • <i>Ottobre/novembre 2022</i> – conclusioni delle operazioni di collaudo e conseguente verifica dei risultati di isolamento del corpo rifiuti e degli eventuali inquinanti • <i>Dicembre 2022/ gennaio 2023</i> – conclusione del procedimento, catalogazione degli atti, creazione del fascicolo amministrativo con conseguente redazione della determina commissariale (si certifica il raggiungimento degli obiettivi previsti dal DLGS 36/2003) e invio del fascicolo e della determina di conclusione del procedimento al MASE • <i>dicembre 2022</i> – invio del fascicolo e della determina di conclusione del procedimento al MASE e conseguentemente alla DG-Envi della CE INVIATO il 22.12.2022 f.n.22/1-19 - AD 811 del commissario 601 del 21.12.2022