



COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

Cronoprogramma degli interventi dei siti aggiornato al 10.11.2023

BASILICATA	MOLITERNO (PZ) località Tampa La Guarella
Time schedule del sito	<ul style="list-style-type: none">• <i>Ottobre 2021</i> – fine dei lavori e conclusione delle opere di adeguamento della chiusura della discarica così come previsto dal DLGS 36/2003. COMPLETATO/RAGGIUNTO• <i>novembre 2021</i> – predisposizione al collaudo e inizio attività di controllo delle opere e dei risultati. COMPLETATO/RAGGIUNTO• <i>dicembre 2021</i> – conclusioni delle operazioni di collaudo e conseguente verifica in contraddittorio Arpa/regione dei risultati di “isolamento ambientale del corpo rifiuti” COMPLETATO/RAGGIUNTO• <i>gennaio 2022</i> – conclusione del procedimento, catalogazione degli atti, creazione del fascicolo amministrativo con conseguente redazione della determina commissariale (si certifica il raggiungimento degli obiettivi previsti dal DLGS 36/2003) COMPLETATO/RAGGIUNTO• <i>Marzo 2022</i> – invio del fascicolo e della determina di conclusione del procedimento al MITE e conseguentemente alla DG-Envi della CE INVIATO l'08.04.2022 - AD del commissario 601 del 04.04.2022
BASILICATA	MARATEA (PZ) Località Montescuro
Time schedule del sito	<ul style="list-style-type: none">• <i>Maggio 2022</i> – consegna del cantiere alla ditta aggiudicataria (lavori 120 gg) COMPLETATO/RAGGIUNTO• <i>Giugno 2022</i> – installazione pozzi biogas, realizzazione piezometri, predisposizione tubature collegamento delle vasche• <i>Luglio 2022</i> - demolizione dei manufatti esterni (zoccolo della discarica) COMPLETATO/RAGGIUNTO• <i>settembre 2022</i> – fine dei lavori e conclusione delle opere di adeguamento della chiusura della discarica al secondo dettami previsti dal Dlgs 36-2003. È da rilevare che da cronoprogramma le opere dovrebbero durare 180gg (6 mesi) ma possono subire dei rallentamenti o alcuni prolungamenti delle tempistiche a seconda delle condi-meteo invernali COMPLETATO• <i>gennaio 2023</i> – predisposizione al collaudo e inizio attività di collaudo - conclusioni delle operazioni di collaudo e conseguente verifica dei risultati di isolamento del corpo rifiuti depositati in discarica IN FASE DI REDAZIONE• <i>MAGGIO 2023</i> – conclusione del procedimento, catalogazione degli atti, creazione del fascicolo amministrativo e cronoprogramma degli interventi prodromici alla determina commissariale di conclusione COMPLETATO/RAGGIUNTO• <i>SETTEMBRE 2023</i> – <i>redazione e sottoscrizione del Certificato Ultimazione dei Lavori (art. 12 comma 1 DM 49/2018) funzionale alla PRESA in CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE (ai sensi dell'art.230 del DPR 207/2010 “collaudo tecnico”)</i> COMPLETATO/RAGGIUNTO• <i>Ottobre 2023</i> – invio del fascicolo e della determina di conclusione del procedimento al MITE e conseguentemente alla DG-Envi della CE INVIATO l'26.10.2023 - AD del commissario 1218 del 25.10.2023• <i>DICEMBRE 2023</i> – ispezione finale con gli organismi tecnici ai sensi del DLgs 36/2003 - IN FASE DI CONCLUSIONE E REDAZIONE DELL'ATTO FORMALE
BASILICATA	TITO (PZ) Località Aia de Monaci
Time schedule del sito	<ul style="list-style-type: none">✓ <i>Metà Maggio2022</i> – consegna del cantiere alla ditta (lavori 180gg) COMPLETATO/RAGGIUNTO✓ <i>Giugno 2022</i> – installazione pozzi biogas, realizzazione piezometri, predisposizione tubature collegamento delle vasche ed altre opere propedeutiche per la realizzazione del capping. COMPLETATO/RAGGIUNTO✓ <i>settembre 2022</i> – fine dei lavori e conclusione delle opere di adeguamento della chiusura della discarica al secondo i dettami tecnici previsti dal DLGS 36/2003 (“pacchetto 36”) è da rilevare che da cronoprogramma le opere dovrebbero durare 180gg (6 mesi) ma possono subire dei rallentamenti o alcuni prolungamenti delle tempistiche a seconda delle condizioni meteorologiche invernali soprattutto in zona collinare/montana<i>Ottobre/ novembre 2022</i> – predisposizione al collaudo e inizio attività di collaudo - conclusioni delle operazioni di verifica e conseguente riscontro dei risultati di isolamento del corpo rifiuti e degli eventuali inquinanti COMPLETATO/RAGGIUNTO✓ <i>Dicembre 2022 / gennaio 2023</i> – conclusione del procedimento, catalogazione degli atti, creazione del fascicolo amministrativo con conseguente redazione della determina commissariale (si certifica il raggiungimento degli obiettivi previsti dal DLGS 36/2003) e invio del fascicolo e della determina di conclusione del procedimento al MASE e conseguentemente alla DG-Envi della CE - COMPLETATO/RAGGIUNTO✓ <i>dicembre 2022</i> – invio del fascicolo e della determina di conclusione del procedimento al MASE e conseguentemente alla DG-Envi della CE INVIATO il 22.12.2022 f.n.22/1-19 - AD 810 del commissario 601 del 21.12.2022

ABRUZZO	FRANCAVILLA (CH) Località Valle Anzuca
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>aprile 2022</i> – consegna dei lavori alla ditta incaricata COMPLETATO/RAGGIUNTO • <i>maggio 2022</i> – <i>avvio delle operazioni preliminari di cantiere (baracche, tubazioni e maestranze)</i> COMPLETATO/RAGGIUNTO • <i>settembre 2022</i> – fine dei lavori e conclusione delle opere di adeguamento della chiusura della discarica al secondo i dettami tecnici previsti dal DLGS 36/2003 (“pacchetto 36”) <u>IN FASE DI ESECUZIONE</u> • <i>ottobre 2022</i> – predisposizione al collaudo e inizio attività di collaudo • <i>Ottobre/novembre 2022</i> – conclusioni delle operazioni di collaudo e conseguente verifica dei risultati di isolamento del corpo rifiuti e degli eventuali inquinanti • <i>Dicembre 2022/ gennaio 2023</i> – conclusione del procedimento, catalogazione degli atti, creazione del fascicolo amministrativo con conseguente redazione della determina commissariale (si certifica il raggiungimento degli obiettivi previsti dal DLGS 36/2003) e invio del fascicolo e della determina di conclusione del procedimento al MASE • <i>dicembre 2022</i> – invio del fascicolo e della determina di conclusione del procedimento al MASE e conseguentemente alla DG-Envi della CE INVIATO il 22.12.2022 f.n.22/1-19 - AD 811 del commissario 601 del 21.12.2022