



**COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE**

- **OGGETTO:** SITUAZIONE MISSIONE
 - **RIFERIMENTO MISSIONE:** LAMEZIA TERME (CZ) – LOCALITÀ SCORDOVILLO
 - **ASSEGNAZIONE:** 2024 – DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 15.12.2024 (GOVERNO MELONI)
 - **NR DEI SITI:** 1 (OBIETTIVO PNRR)
 - **DATA AGGIORNAMENTO:** MARZO 2026
-
- **Assegnazione:** Il Consiglio dei Ministri (15 febbraio 2024), su proposta del MASE, ha affidato al Generale Giuseppe Vadalà (Commissario Unico) la bonifica del sito orfano di Scordovillo (Lamezia Terme).
 - **Contesto:** Il sito (10.400 mq), già censito dal MASE, rientra nella misura PNRR M2C4 I 3.4.
 - **Attività:** Il Commissario dovrà occuparsi dell'intero processo: piano di caratterizzazione, analisi di rischio, progettazione e bonifica/messa in sicurezza.
 - **Risorse:** Sono stati stanziati 8 milioni di euro per finanziare l'intervento.

TARGET DELLA MISSIONE RAGGIUNTO: 90%

La rimozione dei rifiuti superficiali come previsto da progettazione e obiettivo Pnrr si è conclusa nel **dicembre 2025**

AVANZAMENTO ANNUALE

**rispetto al 100% del raggiungimento dell'obiettivo
con indicate le performance annuali rispetto al totale**

2024 (performance 15%)	15%
2025 (performance 50%)	85%
2026 (performance 5%)	90%

DETTAGLIO ANNUALE (marzo 2025 > marzo 26)

> Nel corso del **2025** si sono avviate le operazioni di pulizia delle aree, con la conseguente rimozione totale dei rifiuti in superficie, si sono altresì effettuate le previste analisi dei luoghi per determinare l'efficacia dell'intervento, si sono poi avviate le rimozioni sottosuolo dei rifiuti antropici le quali termineranno entro il mese di **aprile 2026**.

CHIUSURA DEL TARGET DELLA MISSIONE

In relazione a quanto stabilito dai cronoprogrammi attritativi e dal Decreto di assegnazione del 15.02.2024 si stima la chiusura della missione con il raggiungimento del target fissato dal Pnrr entro il mese di **giugno 2026**

CRONOPROGRAMMA DI DETTAGLIO

Il **15 febbraio 2024** il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) Gilberto Pichetto Fratin, ha **deliberato l'attribuzione al Commissario Unico**, Generale dell'Arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, il compito di realizzare le attività di bonifica del sito di discarica del comune di **Lamezia Terme, località Scordovillo**, sito orfano che risulta inserito nella misura **PNRR M2C4 I 3.4**.

Inserito già nei siti abbisognevole di bonifica (siti orfani censiti MASE con DM 4.08.2022), per i 10.400 mq di Scordovillo (GURI n.239 del 12.10.2022) si dispone al Commissario di redigere un Piano di caratterizzazione, la conseguente Analisi di Rischio, la progettazione definitiva/esecutiva nonché la Bonifica/messa in sicurezza permanente, per tali lavori si è proceduto a stanziare 8 milioni di euro che secondo la normativa di assegnazione transiteranno in contabilità speciale intestata al Commissario.

Sunto dello stato dell'intervento presso il sito orfano "**Loc. Scordovillo**" a **Lamezia Terme (CZ)**:

- **Stato dell'intervento principale:** Il servizio di **rimozione dei rifiuti in superficie**, affidato all'ATI Ecosistem S.r.l. - Serveco S.r.l., si è **concluso nel mese di dicembre 2025**. Tutte le fasi propedeutiche (*progettazione, conferenza dei servizi, affidamento lavori e direzione lavori*) e l'esecuzione dei lavori principali risultano **ESEGUITE**.
- **Attività in corso:** È attualmente **in fase di esecuzione** un'attività integrativa per la rimozione di rifiuti antropici presenti nel **sottosuolo**.
- **Cronoprogramma futuro:** La conclusione di questa attività integrativa nel sottosuolo è prevista **entro il mese di aprile 2026**.

Sito PNRR
Lamezia Terme – località Scordovillo
Dpcm 15.12.2024

Descrizione attività		entro il	Stato attuazione
Fase progettuale	Redazione Piano di Caratterizzazione		ESEGUITO
	Progetto di Bonifica		ESEGUITO
	Conferenza dei servizi		ESEGUITO
	Approvazione progetto e trasmissione del decreto agli stakeholders		ESEGUITO
	Verifica e validazione		ESEGUITO
Fase di affidamento dei lavori	Pubblicazione gara ex art.50 comma 1 lett. c) del D.Lgs.36/2023 con massimo ribasso o economicamente più vantaggiosa		ESEGUITO
	Ricezione delle offerte		ESEGUITO
	Valutazione tecnica offerte		ESEGUITO
	Apertura busta economica e temporale		ESEGUITO
	Graduatoria di gara		ESEGUITO
	Valutazione documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria		ESEGUITO
	Verifiche di legge sul primo concorrente in graduatoria		ESEGUITO
	Aggiudicazione e consegna dei lavori sotto riserva di legge		ESEGUITO
Fase di affidamento DLL	Nomina ufficio DLL/CSE con supporti specialistici		ESEGUITO
Fase esecutiva	Esecuzione dei lavori		ESEGUITO
	Esecuzione attività integrativa di rimozione rifiuti nel sottosuolo		IN ESECUZIONE



