



*COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI  
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE  
PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE*

---

## **DOSSIER**

**BONIFICA DEI SITI DI DISCARICA  
OGGETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI  
GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DI CUI ALLA CAUSA 498-17  
(DISCARICHE PREESISTENTI A QUANTO PREVISTO DALLA DIRETTIVA 1999/37/CE)**



*Aggiornamento NOVEMBRE 2021*



Nella procedura d'infrazione 2011/2215 – C- 498/17 relativa al mancato adeguamento e alla inefficace cessazione d'uso delle discariche (cosiddette “preesistenti”) e con la prodromica entrata in vigore della direttiva 1999/31/CE, **l'Italia è stata condannata dinnanzi alla Corte di Giustizia UE il 21.03.19 per 44 siti ripartite in 5 regioni : 11 in Abruzzo, 23 in Basilicata, 2 in Campania, 5 in Puglia e 3 in Friuli Venezia e Giulia.**

La **sentenza di condanna della Corte di Giustizia riguarda discariche** per le quali, al momento del giudizio, **non erano stati completati gli interventi di chiusura prescritte** dall'adeguamento del pacchetto di copertura nonché di altri elementi della citata. Gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria in termini di adeguamento o di chiusura delle discariche, autorizzate o in funzione al 16 luglio 2001, sono definiti dall'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE, recepito nell'ordinamento giuridico nazionale con l'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36. **Dette discariche “preesistenti” avrebbero quindi dovuto, entro i termini più volte ribaditi dalla Comunità Europea, dare attuazione a quanto previsto** dalla nuova legge entrata in vigore e, nel periodo transitorio di “*avvio delle procedure di regolarizzazione*”, porre le condizioni per la cessazione dell'attività di smaltimento dei rifiuti infatti la direttiva 1999/31/CE obbligava gli Stati membri ad “*adottare le misure necessarie per far chiudere al più presto*” le suddette discariche preesistenti.

Ricapitolando, **gli interventi necessari alla completa esecuzione della sentenza di condanna sono relativi alla chiusura definitiva delle discariche** in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 e del relativo allegato 1 che **prevedono**, sostanzialmente:

- la copertura definitiva della discarica,
- la realizzazione e la messa in opera di un sistema di regimazione delle acque,
- l'avvio del monitoraggio dell'impianto e delle matrici ambientali una volta completato l'intervento di chiusura.

**In data 31.03.2021 con** Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (riunione del 31.03.2021) vengono affidati al Commissario Unico alle bonifiche, al fine di adeguare alla normativa vigente, **4 siti:**

- **3 i siti in infrazione** commissariati nella Regione Basilicata:
  - Comune di Moliterno (PZ), in località *Tempa La Guarella*;
  - Comune di Maratea (PZ), in località *Montescuro*;
  - Comune di Tito (PZ), in località *C.da Aia de' Monaci snc*.
- **1 sito in infrazione** commissariato per la Regione Abruzzo:
  - Comune di Francavilla al mare (CH), in località *Valle Anzuca*;

In seguito uno specchio riepilogativo crono-programmatico degli interventi dei siti aggiornato al **02.11.2021 con relativa** definizione dei:

- **TARGET** (reduction of irregular landfills) tutti i *4 siti entro il GENNAIO 2023*
- **INDICATORI QUANTITATIVI** (quantitative indicators for targets)
- **TIMELINE FOR COMPLETION** (il semestre per il completamento delle attività)

<b>BASILICATA</b>	<b>MOLITERNO</b> località <i>Tampa La Guarella</i>	
	<b>INDICATORI QUANTITATIVI</b>	<b>Percentuale di completamento</b>
	<b>FASE DI AVVIO E ITER PROCEDURALI</b> ( <i>conferenze dei servizi e riunioni decisori, analisi dei fascicoli</i> )	<b>100%</b>
	<b>CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALI DEL SITO</b>	<b>100%</b>
	<b>PROGETTAZIONE INTERVENTO</b> ( <i>definitiva/esecutiva</i> )	<b>100%</b>
	<b>AFFIDAMENTO INTERVENTO</b>	<b>100%</b>
	<b>REALIZZAZIONE INTERVENTO</b>	<b>100%</b>
	<b>ANALISI DI RISCHIO E VERIFICA VALORI SOTTO SOGLIA CON RELATIVO MONITORAGGIO AMBIENTALE -</b>	<b>0%</b>
<b>TIMELINE FOR COMPLETATION</b> <b>DETERMINA DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO</b>		<b>Febbraio 2022</b>

<b>BASILICATA</b>	<b>MARATEA (PZ)</b> Località <i>Montescuro</i>	
	<b>INDICATORI QUANTITATIVI</b>	<b>Percentuale di completamento</b>
	<b>FASE DI AVVIO E ITER PROCEDURALI</b> ( <i>conferenze dei servizi e riunioni decisori, analisi dei fascicoli</i> )	<b>100%</b>
	<b>CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALI DEL SITO</b>	<b>100%</b>
	<b>PROGETTAZIONE INTERVENTO</b> ( <i>definitiva/esecutiva</i> )	<b>100%</b>
	<b>AFFIDAMENTO INTERVENTO</b>	<b>100%</b>
	<b>REALIZZAZIONE INTERVENTO</b>	<b>10%</b>
	<b>ANALISI DI RISCHIO E VERIFICA VALORI SOTTO SOGLIA CON RELATIVO MONITORAGGIO AMBIENTALE -</b>	<b>0%</b>
<b>TIMELINE FOR COMPLETATION</b> <b>DETERMINA DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO</b>		<b>Dicembre 2022</b>

<b>BASILICATA</b>	<b>TITO (PZ)</b> Località <i>Aia de Monaci</i>	
	<b>INDICATORI QUANTITATIVI</b>	<b>Percentuale di completamento</b>
	<b>FASE DI AVVIO E ITER PROCEDURALI</b> ( <i>conferenze dei servizi e riunioni decisori, analisi dei fascicoli</i> )	<b>100%</b>
	<b>CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALI DEL SITO</b>	<b>100%</b>
	<b>PROGETTAZIONE INTERVENTO</b> ( <i>definitiva/esecutiva</i> )	<b>100%</b>
	<b>AFFIDAMENTO INTERVENTO</b>	<b>40%</b>
	<b>REALIZZAZIONE INTERVENTO</b>	<b>0%</b>
	<b>ANALISI DI RISCHIO E VERIFICA VALORI SOTTO SOGLIA CON RELATIVO MONITORAGGIO AMBIENTALE -</b>	<b>0%</b>
<b>TIMELINE FOR COMPLETATION</b> <b>DETERMINA DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO</b>		<b>DICEMBRE 2022</b>

<b>ABRUZZO</b>	<b>FRANCAVILLA (CH)</b> Località <i>Valle Anzuca</i>	
	<b>INDICATORI QUANTITATIVI</b>	<b>Percentuale di completamento</b>
	<b>FASE DI AVVIO E ITER PROCEDURALI</b> ( <i>conferenze dei servizi e riunioni decisorie, analisi dei fascicoli</i> )	<b>100%</b>
	<b>CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEL SITO</b>	<b>100%</b>
	<b>PROGETTAZIONE INTERVENTO</b> ( <i>definitiva/esecutiva</i> )	<b>100%</b>
	<b>AFFIDAMENTO INTERVENTO</b>	<b>40%</b>
	<b>REALIZZAZIONE INTERVENTO</b>	<b>0%</b>
	<b>ANALISI DI RISCHIO E VERIFICA VALORI SOTTO SOGLIA CON RELATIVO MONITORAGGIO AMBIENTALE -</b>	<b>0%</b>
	<b>TIMELINE FOR COMPLETION</b>	<b>OTTOBRE 2022</b>
	<b>DETERMINA DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO</b>	