



**COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE**

- **OGGETTO:** SITUAZIONE MISSIONE
 - **RIFERIMENTO MISSIONE:** LAMEZIA TERME (CZ) – LOCALITÀ SCORDOVILLO
 - **ASSEGNAZIONE:** 2024 – DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 15.12.2024 (GOVERNO MELONI)
 - **NR DEI SITI:** 1 (OBIETTIVO PNRR)
 - **DATA AGGIORNAMENTO:** MARZO 2026
-
- **Assegnazione:** Il Consiglio dei Ministri (15 febbraio 2024), su proposta del MASE, ha affidato al Generale Giuseppe Vadalà (Commissario Unico) la bonifica del sito orfano di Scordovillo (Lamezia Terme).
 - **Contesto:** Il sito (10.400 mq), già censito dal MASE, rientra nella misura PNRR M2C4 I 3.4.
 - **Attività:** Il Commissario dovrà occuparsi dell'intero processo: piano di caratterizzazione, analisi di rischio, progettazione e bonifica/messa in sicurezza.
 - **Risorse:** Sono stati stanziati 8 milioni di euro per finanziare l'intervento.

TARGET DELLA MISSIONE RAGGIUNTO: 36%

Si sta procedendo alla verifica della caratterizzazione delle aree e dei rifiuti nonché all'analisi del dossier per la prossima redazione del POB.

AVANZAMENTO ANNUALE

rispetto al 100% del raggiungimento dell'obiettivo
con indicate le performance annuali rispetto al totale

2024 (performance 15%)	15%
2025 (performance 21%)	36%

DETTAGLIO ANNUALE (marzo 2024 > marzo 25)

> Nel corso del 2024 si sono siglati gli accordi quadro per la gestione del sito e della rendicontazione economica degli importi finanziari, si è proceduto alla caratterizzazione delle matrici e dei rifiuti, alla redazione del piano di caratterizzazione a alla verifica dello stesso con approvazione in conferenza dei servizi.

CHIUSURA DEL TARGET DELLA MISSIONE

In relazione a quanto stabilito dai cronoprogrammi attritativi e dal Decreto di assegnazione del 15.02.2024 si stima la chiusura della missione con il raggiungimento del target fissato dal Pnrr entro il mese di **giugno 2026**

CRONOPROGRAMMA DI DETTAGLIO

Il **15 febbraio 2024** il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) Gilberto Pichetto Fratin, ha **deliberato l'attribuzione al Commissario Unico**, Generale dell'Arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, il compito di realizzare le attività di bonifica del sito di discarica del comune di **Lamezia Terme, località Scordovillo**, sito orfano che risulta inserito nella misura **PNRR M2C4 I 3.4**.

Inserito già nei siti abbinabili di bonifica (siti orfani censiti MASE con DM 4.08.2022), per i 10.400 mq di Scordovillo (GURI n.239 del 12.10.2022) si dispone al Commissario di redigere un Piano di caratterizzazione, la conseguente Analisi di Rischio, la progettazione definitiva/esecutiva nonché la Bonifica/messa in sicurezza permanente, per tali lavori si è proceduto a stanziare 8 milioni di euro che seconda la normativa di assegnazione transiteranno in contabilità speciale intestata al Commissario.

Nei mesi di **febbraio > Luglio 2024** si sono definite con diversi incontri istituzionali (Ministero Interni, Prefettura, Regione Calabria, Comune, Arpa e FF AA) le linee guida per il delicato intervento di messa in sicurezza. Si sono concordate le tempistiche e gli step per la bonifica delle aree e la gestione della comunità residente, delineando le modalità di azione alla luce delle tempistiche dettate dai Fondi PNRR. Gli *step attuativi* di primo intervento e a breve termine (12 mesi) prevedono: ripulitura delle aree, caratterizzazione ambientale, messa in sicurezza, piano di controllo e presidio di legalità.

Nel mese di **Giugno 2024** si è siglato un protocollo attuativo a tre, con il Mase (Direzione Generale Gestione Finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo) e la Regione Calabria (Direttore del Dipartimento Ambiente) al fine di rendere chiaro le competenze, i ruoli (soggetti attuatori), le tempistiche e la rendicontazione dei Fondi Europei PNRR.

Fra **luglio e ottobre 2024** è stato redatto, visionato, discusso e valutato il piano di caratterizzazione per indagare lo stato di qualità delle matrici ambientali.

Nel mese di **novembre 2024** si è avviata la procedura di stralcio e decespugliamento delle erbe e dei rifiuti al fine di procedere alla caratterizzazione del sito. Si sono avviate le previste operazioni con la stazione appaltante Veneto Acque per l'assegnazione della gara di caratterizzazione dei cumuli di rifiuti. **Dicembre 2024** si è conclusa la redazione del piano di caratterizzazione dei cumuli e delle aree di intervento con maglie 3x3mt.

Gennaio 2025 si sono avviate le indagini geognostiche e la realizzazione delle piste di accesso per le operazioni caratterizzazione i cui esiti si avranno nel mese di marzo 2025.

Febbraio 2025 è stato redatto il piano operativo di bonifica (POB) del sito al fine di eliminare le fonti inquinanti e contenendole soglie di rischio.

Marzo 2025 riunione con Arpa per la verifica degli esiti della caratterizzazione al fine di concordare le linee guida del piano di bonifica ed eventualmente integrare la caratterizzazione in alcuni aspetti con indagini ambientali specifiche.

Aprile 2025 viene elaborata e concordata in cds la cartella degli elaborati progettuali per la rimozione dei rifiuti e verifica dello stato di suolo superficiale, nel contempo viene approvata la conferenza dei servizi per discussione e acquisizione pareri enti coinvolti per ottenere approvazione progetto.

Maggio 2025 viene formalizzato il provvedimento approvazione intervento.

Giugno 2025 si è proceduto alla verifica e validazione del POB (piano operativo di bonifica) ai sensi delle prescrizioni di marzo.

Luglio 2025 viene avviate e pubblicata la procedura di gara per selezionare operatore economico che dovrà eseguire l'intervento progettuale approvato e alla relativa nomina del DLL/CSE con la conseguente apertura dei cantieri entro ottobre.

Prossime attività entro il primo **semestre 2026 (giugno)**:

- esecuzione dei lavori (agosto 2025 – dicembre 2025)
- collaudo e monitoraggi (marzo 2026)

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'		
Dpcm 15.02.2024 "sito PNRR: Lamezia Terme – loc. Scordovillo"		
Data	Attività	Percentuale di completamento
2024		
Marzo - maggio	Interlocuzioni con la Regione, Prefettura, Mase per la gestione amministrativa e la verifica delle attività svolte al fine di programmare le operazioni da porre in essere	
giugno	si è siglato un protocollo attuativo a tre, con il Mase (Direzione Generale Gestione Finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo) e la Regione Calabria	
luglio - agosto	riscontrato e concordato il piano di caratterizzazione per la redazione del progetto definitivo di bonifica	
novembre	Avviate le opere prodromiche alla realizzazione del piano di caratterizzazione	
Dicembre	conclusa la redazione del piano di caratterizzazione dei cumuli e delle aree di intervento con maglie 3x3mt.	15%
2025		
luglio	Pubblicata la procedura di selezione dell'operatore per l'esecuzione delle attività	
agosto	Avvio procedura per la selezione del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza	
settembre	Aggiudicazione dei lavori	
ottobre	Avvio delle attività di cantiere	36%
2026		
gennaio	Verifica delle attività di cantiere	
febbraio	conclusione delle attività di cantiere	
aprile	verifica a monitoraggio	

